

会 议 纪 要

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发:

史朝

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 11 月 1 日 15 时
会议主持人			
会议主题: 讨论前期 18MWp 遗留问题及续建 3MWp 土地道路事宜。			
上次会议问题落实情况: 续建 30MWp80 余亩土地砍树, 进场道路, 支架组件适配性, 站内篮球场、停车棚及打井事项。			
本次会议内容: 总包单位: 湖北省电力勘测设计院 及其下属施工单位提出: 1、目前续建工程进场道路已经完成, 管桩二次转运作业中。计划于 2017 年 12 月上旬续建主电缆并至升压站; 2、昨天下午村民阻工, 目前已经解决, 明天可以继续施工; 3、现阶段准备待打桩机进场后再让管桩厂家发货, 计划一台打桩机于本周四到场。现场放点工作人员晚上到, 明天开始放点。打桩作业开始施工时, 施工人员同步进场, 目前计划下周到场; 4、续建项目施工过程中, 湖北院设计部安排相关设计人员驻地配合现场施工; 5、目前调度数据网接省中调需要增加设备, 上周四报给建设单位, 今天打回来进行调整中; 6、招标文件中有工器具的条款, 由分包单位进行采购, 总包单位进行确认; 7、运维设备中的光功率预测服务到期, 需要建设单位进行续费; 8、办公楼楼梯口漏水的问题已经与施工单位相关负责人联系, 要求其进行整改; 9、关于质量资料方面, 所有的合格证都有, 现在有缺的已与相关厂家联系要求提供, 原件要求份数较多; 10、检修电源由于检修箱、备用电源箱有增加, 目前设计图纸正在修改中; 11、安全方面会后向分包、施工单位发联系单, 要求现场挂安全警示牌, 安全责任落实到各个项目部、到人, 进入施工现场的施工、管理人员必须佩戴安全帽。 建设单位: 连平广发光伏发电有限公司 及监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 提出要求: 1、续建工程 275Wp 规格的组件最迟 2017 年 12 月 5 日之前到场, 请总包、分包、施工单位安排好材料、施工人员进场施工; 2、就目前打桩作业量, 施工单位安排一台打桩机进行施工, 施工时间较长, 建议增加一台打桩设备; 3、根据现在现场情况, 给总包单位湖北院一个最晚交地时间;(会上三方协定 2017 年 11 月底为最后时间) 4、光功率预测的服务费用问题, 会后由建设单位询问己方兄弟电站了解情况后行再行回复; 5、10kV 备用电源要开始动工了, 请总包单位尽快与分包协商开工事宜; 6、建设单位按照今年 3 月份的整改清单, 整理后再发一份消缺整改清单给总包单位; 7、建设单位建议, 前期剩下的短桩用于山顶土质较硬地段, 目前采购的长桩用于土质相对较软的地段; 8、运维电话通讯的程控机没有 UPS 电源和重播功能, 请总包单位尽快解决;(总包回应, 运维电话没有强制要求重播功能, 就程控机与 UPS 电源的问题还需要咨询相关技术人员) 9、以前的施工进度计划调整后重新上上报; 10、场区布置图下周开会前报建设、监理单位。			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司		
抄送单位	湖北省电力勘测设计院		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 2 日

连平大湖项目周会议签到表

日期: 2017年11月14

[illegible]