

会 议 纪 要

编号: GFLP-JL-GDLH-001

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏项目

签发: 张明武

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 11. 09
会议主持人	寻加武		
会议主题: 进度计划执行情况盘点			
上次会议问题落实情况: 工程进度进展缓慢、物资到货略滞后			
本次会议内容 总包单位湖北省电力勘测设计院及其下属施工单位汇报内容及提出问题: 1、上周完成 200 根管柱的转运和新到桩 130 根的卸货工作, 并转移影响进场道路的电线杆一根以及进场道路修复及路面夯实, 清表工作仍在有序进行中; 2、及时跟进并催促设计院出图, 以满足现场施工需求; 3、将增派一名现场施工管理人员协助潘工督导安全文明施工; 4、于下周前补齐所有缺少的厂家资质类文件; 5、编制施工进度计划并主送各参建单位; 6、根据现场施工情况, 恳请业主方项目经理或项目负责人长驻项目, 便于对相关事件的协调与沟通工作; 7、组件厂家的各车次详细到货计划请业主方获悉后及时提供。 建设单位连平广发光伏发电有限公司及监理单位常州正衡电力工程监理有限公司提出要求: 1、及时上报已进场机械、特殊工种、主要计量工具器的资质证明文件; 2、在本周末初步给出现场固体废物的处理解决方法并经监理和业主项目部同意后实施; 3、要求贵单位高度重视现场的安全施工问题, 并对所有进场施工人员进行安全教育培训及相关专项施工方案的技术交底工作, 加强对现场施工的监督巡查; 4、运维电话通讯的程控机没有 UPS 电源和重播功能, 请总包单位尽快解决。			
主送单位	连平广发光伏发电有限公司 湖北省电力勘测设计院		
抄送单位	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 11. 09

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

监理工地例会会议签到表

时间: 2017年11月09日

[illegible]