

## 第七次工地例会会议纪要

会议时间：2016年07月14日上午10:00

会议地点：项目驻地会议室

主持人：詹建平（监理单位项目负责人）

参加单位及人员：详见会议签到表（后附）

建设单位：连平广发光伏发电有限公司

（业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

（监理）

施工单位：湖北省电力勘测设计院

（EPC总包）

本次会议议题：项目施工进度、质量、安全文明施工及其他事项。

签发人（总监理工程师/总监理工程师代表）：



### 会议内容

#### 一、总包单位对项目情况进行汇报说明

##### 1、上周项目完成情况

- 1.1 完成20# 21# 22# 23#光伏区的测量定位和管桩作业的100%。
- 1.2 综合楼出0米下完成至80%及配电楼0米上的支模和钢筋制作完成至30%。
- 1.3 光伏区18# 19#区域的管桩作业完成至15%。
- 1.4 光伏区16# 17#的部分电缆沟及接地沟的开挖和开关站挡土墙的砌筑。
- 1.5 完成了对光伏区16#区的支架试安装。

##### 2、下周项目计划安排

- 2.1 百分百完成18# 19#区域的管桩作业。
- 2.2 综合楼出0米及35KV配电楼0米上的模板工程及钢筋制作（包括屋面）完成100%。
- 2.3 光伏区13# 14# 15#的测量定位和管桩作业的50%。
- 2.4 落实外线施工进场施工工作。
- 2.5 完成光伏区16# 17#区的支架及组件的安装。

##### 3、其他事项

- 3.1 光伏区大坎的征地问题需要业主加强协调。
- 3.2 升压站挡土墙施工将加强安全措施，特别是防止施工人员被石头砸伤。
- 3.3 雨天光伏区将严禁安装光伏组件，防止施工人员触电。
- 3.4 业主用地范围频繁变更，导致设计图纸又不不停的修改，施工停滞待图，严重影响设计出图时间和施工工期。
- 3.5 部分设备材料到货不及时（管桩/支架等），影响了光伏区的施工进度。
- 3.6 下午因为总包单位项目经理有事，故工地例会调整到上午召开。



## 二、监理单位对项目情况提出的意见和建议

- 1、光伏区施工人员不足，支架供货不及时，已经严重影响了光伏区的施工进度，总包单位要加强这方面的资源投入量，加快光伏区的施工进度。
- 2、光伏区施工存在以下安全隐患：部分电缆接头裸露在外且延地面敷设，部分施工人员未佩戴安全帽。总包单位要加强施工现场的安全文明施工管理，切实尽到总包单位安全生产第一责任人的责任。
- 3、升压站配电楼楼面板最高支模高度超过了 5 米，属于危险性较大的分部分项工程，总包单位要抓紧时间向监理上报配电楼楼面板及模板支架的专项施工方案。

## 三、业主方对本项目的意见及要求

- 1、升压站挡土墙砌筑砂浆要有配合比，砂浆试块要送样检测。
- 2、光伏区围栏选型要经业主确认后再设计施工。
- 3、下周开始，总包单位要加强施工进度的控制，项目施工进度的偏差只能减少，不能继续增加。
- 4、本项目的施工工期已经非常紧张，外线施工要加紧落实到位，尽早开工。
- 5、光伏组件安装要加强安全措施，防止人员触电。
- 6、挡土墙施工人员安全交底要加紧落实。
- 7、村道因施工原因破损的，今后项目结束时将予以修复。



