

第二十一一次工地例会会议纪要

会议时间：2016年11月23日下午14:30

会议地点：项目驻地会议室

主持人：危建平

参加单位及人员：详见会议签到表（后附）

建设单位：连平广发光伏发电有限公司（业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司（监理）

施工单位：湖北省电力勘测设计院（EPC总包）

本次会议议题：项目施工进度、质量、安全文明施工及其他事项。

签发人（总监理工程师/总监理工程师代表）：

会议内容

一、总包单位对项目情况进行汇报说明

1、上周项目完成情况

- 1.1 外线5#塔基础浇筑完成，6#塔基础正在开挖中，对7/4/1#塔进行立塔准备工作。
- 1.2 开关站35KV配电楼屋面工程完成至100%，综合楼屋面工程完成至50%，综合楼装饰装修完成至60%。
- 1.3 开关站站区道路完成60%，污水处理设备基础及其他辅助设施的施工。
- 1.4 对侧站改造土建施工完成90%。
- 1.5 开关站35KV室外设备（消弧线圈及SVG）的电缆敷设及接线完成至90%。
- 1.6 集电线路1的电缆附件安装完成100%，接线完成100%，集电线路2电缆敷设完成100%，接线完成70%。
- 1.7 电气试验单位完成对光伏区集电线路1、2的部分实验，保护装置单体调试完成50%。

2、下周项目计划安排

- 2.1 外线对6#塔基础开挖和浇筑，对7/5/4/1#塔进行立塔，部分导线开始敷设架线。
- 2.2 开关站35KV配电楼土建消缺，综合楼屋面工程完成至80%，综合楼装饰装修完成至80%。
- 2.3 开关站站区道路完成90%，污水处理设备基础及其他辅助设施的施工。
- 2.4 开关站35KV室外设备（消弧线圈及SVG）的电缆敷设及接线完成至100%。
- 2.5 集电线路1的电缆附件安装完成，接线完成100%，集电线路2电缆敷设完成100%，接线完成100%（电缆必须到货）。
- 2.6 电气试验单位完成对光伏区集电线路的实验，对保护装置进行单体调试。

3、进度偏差原因

- 3.1 开关站因施工人力不足，影响施工进度。

3.2 线路基础用地协调力度不够，造成5/6#塔基础开挖严重滞后，立塔人力不足，施工进度不满足11.30工期节点。

3.3 部分材料（塔材缺件/24芯光缆/2*50电缆等）到场滞后。

3.4 天气下雨4天。

4、进度偏差纠偏措施

4.1 督促合作方的设备材料到货以满足施工要求。

4.2 要求施工单位调整施工组织增加施工力量，改进施工方法。

4.3 积极与外线施工单位上层领导积极沟通，争取外线增加施工人员进行施工。

5、光伏区接地线路将抓紧时间完善。

二、监理单位对项目情况提出的意见和建议

1、配电楼雨棚渗水总包要抓紧时间整改。

2、升压站道路施工要严格按照规范施工，确保路面施工质量。

三、业主方对本项目的意见及要求

1、外线要克服困难，确保施工进度。

2、升压站已经具备并网条件，要注意整体施工形象。

3、业主在并网后会拨付一笔工程款，各参建单位相关手续要配合办理。

会议签到表

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期24MW) 农业光伏发电项目

日期:

2016. 11. 22

序号	姓名	单位	职务	电话	备注
1	陈国平	广州发展			
2	李忠文				
3	陈伟华				
4	~~孙建元~~	~~孙建元~~			
5	李记才	广州发展			
6	孙建元	CSJ 厂			
7	袁又忠	湖北院			
8	袁又忠	湖北院			
9	袁又忠	湖北院	监理		
10	袁又忠	湖北院	监理		
11	袁又忠	湖北院	监理		
12	袁又忠	湖北院			
13	袁又忠				
14	袁又忠				
15	袁又忠				
16	袁又忠	湖北院			
17	袁又忠	湖北院			
18					
19					
20					