

第二十二次工地例会会议纪要

会议时间：2016年12月1日上午9:30

会议地点：项目驻地会议室

主持人：危建平

参加单位及人员：详见会议签到表（后附）

建设单位：连平广发光伏发电有限公司

（业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

（监理）

施工单位：湖北省电力勘测设计院

（EPC总包）

本次会议议题：项目施工进度、质量、安全文明施工及其他事项。

签发人（总监理工程师/总监理工程师代表）：

会议内容

一、总包单位对项目情况进行汇报说明

1、上周项目完成情况

- 1.1 外线 6#塔基础开挖和浇筑完成，7/6/5/4/1#塔进行立塔，1-5，10-7#塔导线敷设架线。
- 1.2 开关站 35KV 配电楼土建消缺，综合楼屋面工程完成至 80%，综合楼装饰装修完成至 80%。
- 1.3 开关站站内道路完成 90%，污水处理设备基础及其他辅助设施的施工。
- 1.4 开关站 35KV 室外设备（消弧线圈及 SVG）的电缆敷设及接线完成至 100%。
- 1.5 集电线路 1 的电缆附件安装完成，接线完成 100%，集电线路 2 电缆敷设完成 100%，接线完成 100%（电缆已到货）。
- 1.6 电气试验单位完成对光伏区集电线路的实验，保护装置单体调试全部完成。
- 1.7 大湖对侧站改造完成至 80%。
- 1.8 全站视频监控安装完成至 80%。

2、下周项目计划安排

- 2.1 开关站 35KV 配电楼土建消缺，综合楼屋面工程完成至 100%，综合楼装饰装修完成至 90%。
- 2.2 开关站站区道路污水处理设备基础及其他辅助设施的施工。
- 2.3 光伏区土建回填，围栏安装等。
- 2.4 开关站全站电气安装及调试实验全部完成（含联调）。
- 2.5 光伏区集电线路施工全部完成。
- 2.6 电气试验单位完成对项目整体分系统调试及联调。
- 2.7 其它辅助设施安装调试。

- 3、并网手续正在进行当中，各参建方要紧密配合，争取本项目尽早并网。
- 4、总包将加紧内部施工协调，加快现场施工进度。
- 5、项目安全生产可控，无安全生产事故发生。

二、监理单位对项目情况提出的意见和建议

我们这个项目经历了非常多的困难，在座的各位是有目共睹，不容易啊，目前在各个参建单位的共同努力下，项目现在已经接近并网前期，终于看到曙光了。接下来就是进入项目中后期的工作了，这里强调几点：1、工程质量是我们这个项目的灵魂，越是后期，越不能松懈，各参建单位要切实负起责任，把好质量关，该报验的要报验，不能打折扣。保质保量的做好我们这个项目，2、11月29号发生了村民堵路的事情，影响比较坏，我们业主、监理商议后也对总包发了通知单，要及时清扫施工所用村道，村道边有电缆沟开挖的地方要做临边防护，保证村民和正常和安全出行，避免引起社会矛盾。总包这一块要不折不扣的落实。3、具备并网条件后工程款这一块，总包可以早一点把相关资料做好，准备工作要做好。4、2016年11月24日江西省宜春丰城电厂扩建工程发生特大安全生产事故，造成70多人死亡的后果，教训非常惨重。我们安全生产这根弦要时刻紧绷。我们业主、监理也在11月28号组织了总包对项目进行安全文明施工大检查，施工现场还是存在一些安全隐患，总包要积极整改落实。说实话，搞安全工作，就是要婆婆嘴，不怕烦，特别是相关工程建设程序要走，相关安全生产制度要有书面的落实，从而进一步落实到施工现场。

三、业主方对本项目的意见及要求

- 1、项目已经接近并网，相关资料要加紧进行，总包要落实安排专职资料员。
- 2、安全生产责任重于泰山，各参加方要切实落实安全生产责任。
- 3、升压站生活用水要有冷、热水供应功能。
- 4、目前秋冬季节天气干燥，桩头防腐可以抓紧开始施工。
- 5、配电楼盖板不符合要求，必须予以更换。
- 6、并网手续这一块业主这边没有问题了，总包要积极落实，有问题要积极跟进、反馈。

会议签到表

湖北省农村能源办公室 (一期2400) 农业光伏发电项目

日期: 2016.12.1

序号	姓名	单位	职务	电话	备注
1	李成	湖北院			
2	李成				
3	李成				
4	李成	湖北院			
5	李成				
6	李成	王 刚 李 强			
7	李成	湖北院			
8	李成				
9	李成				
10	李成	湖北院			
11	李成				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					