

第六次工地例会会议纪要

会议时间：2016 年 07 月 07 日下午 15: 00

会议地点：项目驻地会议室

主持人：危建平（监理单位项目负责人）

参加单位及人员：详见会议签到表（后附）

建设单位：连平广发光伏发电有限公司

（业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

（监理）

施工单位：湖北省电力勘测设计院

（EPC 总包）

本次会议议题：项目施工进度、质量、安全文明施工及其他事项

签发人（总监理工程师/总监理工程师代表）：

会议内容

一、总包单位对项目情况进行汇报说明

1、上周项目完成情况

- 1.1 已 100%完成 16# 17#区域的管桩作业（不含增加部分）。
- 1.2 综合楼完成测量放线及开挖，35KV 配电楼的基础开挖制作完成 60%。
- 1.3 完成 20# 21# 22# 23#光伏区的测量定位和管桩作业的 80%。

2、下周项目计划安排

- 2.1 百分百完成 18# 19#区域的管桩作业。
 - 2.2 综合楼出 0 米及配电楼 0 米上的支模。
 - 2.3 完成 20# 21# 22# 23#光伏区的测量定位和管桩作业的 100%。
 - 2.4 落实外线的设计出图和施工进场准备工作。
 - 2.5 开始对 16#区的支架进行安装。
- ##### 3、其他事项
- 3.1 因红线范围及用地多次变化造成设计图纸频繁调整，无法保证正常施工。
 - 3.2 现场设计人员紧跟现场，随征地情况随时调整设计，保证服务好现场的施工。
 - 3.3 光伏区将进行支架安装，光伏区的安全文明施工措施将会紧紧跟进落实到位。
 - 3.4 光伏区马上就要开始安装支架和组件，光伏区的围栏将准备尽快开始施工，以保证现场组件的成品安全。
 - 3.5 将采用回弹仪对管桩桩身砼强度进行抽测。

二、监理单位对项目情况提出的意见和建议

- 1、总包单位要加强对现场施工质量的技术把控，7 月 5 日升压站综合楼轴线定位放线出了偏差，幸亏现场监理及时发现并予以纠正，这个问题要引起总包单位的高度重视。

- 2、升压站的安全文明施工要常抓不懈，特别是临时用电方面，施工用设备一定要做到一机一闸一漏，临时用电电缆要架空或者埋地，电缆接头绝对不能裸露。
- 3、内页资料要及时跟进，与工程实体同步。现场施工用材料的见证取样工作要着手进行。
- 4、管桩桩身砼强度要抓紧时间进行抽测，总包单位要切实落实到位。
- 5、升压站接地网图纸要抓紧时间出来，这个很重要，质监站是必须要检查这个接地网电阻值的。

三、业主方对本项目的意见及要求

- 1、外线施工图纸下周要尽快出来。并且外线施工要和外线的报建程序同步进行。
- 2、升压站 SVG 无功补偿容量已经确定为 4Mvar。
- 3、现场安全文明施工一定要注意细节性问题，不能马虎大意。
- 4、现场要加强对组件成品保护，下周总包要上报相关成品保护措施。
- 5、总包要加强各方的协调，切实尽到 EPC 单位的职责。
- 6、现场防汛工作要加强，接下来一段时间会有台风影响，各参建单位要提高警惕。

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 7 月 7 日