

第十一次工地例会会议纪要

会议时间：2016 年 08 月 25 日下午 15: 00

会议地点：项目驻地会议室

主持人：陆长荣

参加单位及人员：详见会议签到表（后附）

建设单位：连平广发光伏发电有限公司（业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司（监理）

施工单位：湖北省电力勘测设计院（EPC 总包）

本次会议议题：项目施工进度、质量、安全文明施工及其他事项。

签发人（总监理工程师/总监理工程师代表）：

会议内容

一、总包单位对项目情况进行汇报说明

- 1、升压站跟外线将采取措施加快施工进度。
- 2、总包将采取措施并配合业主，对相关施工队进行整顿，以便满足项目施工需要。

二、监理单位对项目情况提出的意见和建议

- 1、综合楼一层楼面板部分模板拼缝过大，总包要及时校正，若等到验收时再校正，将会非常麻烦。
- 2、一层楼面板部分边模垂直度不够，需要总包及时调整。

三、业主方对本项目的意见及要求

- 1、升压站挡土墙要加紧时间安排队伍进场施工，不能再拖了。
- 2、外线跟升压站是本项目的主通道，要加快施工进度。
- 3、业主跟总包要同心协力，努力实现本项目的预期目标。
- 4、1-7 光伏区征地正在协调当中，可以暂缓施工。别的光伏区域要加快施工。
- 5、已经出集电线路、箱变逆变基础施工图的光伏区要赶紧安排人员施工。
- 6、本次例会之前的工程签证单已协商完成。

