

第四次工地例会会议纪要

会议时间：2016 年 06 月 23 日下午 14: 00

会议地点：项目驻地会议室

主持人：危建平（监理单位项目负责人）

参加单位及人员：详见会议签到表（后附）

建设单位：连平广发光伏发电有限公司（业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司（监理）

施工单位：湖北省电力勘测设计院（EPC 总包）

本次会议议题：项目施工进度、质量、安全文明施工及其他事项。

签发人（总监理工程师/总监理工程师代表）：

会议内容

一、总包单位对项目情况进行汇报说明

1、上周项目完成情况（详情可见周报，此处不再重复）

2、下周项目计划安排

2.1 100%完成 16# 17#区的管桩打桩作业（约 600 根）。

2.2 完成光伏区 20# 21# 22# 23#四个区的基础定位和管桩打桩作业的 30%（约 700 根）。

2.3 开关站综合楼和配电楼的基础开挖及制作。

3、根据目前现场施工的现状，确定了倒排工期的一些关键性节点，具体的倒排工期进度计划还将进一步细化。

升压站土建交安，2016. 7. 25-2016. 8. 20。

升压站土建、安装完成，2016. 8. 25。

支架基础完成，2016. 6. 14-2016. 7. 30。

支架安装完成，2016. 6. 30-2016. 8. 10。

组件安装全部完成，2016. 7. 05-2016. 8. 15。

光伏场区安装完成，2016. 7. 10-2016. 8. 25。

具备并网发电条件，2016. 8. 30。

4、其他事项

4.1 本周安全施工无异常情况，将继续加强吊装管桩和打桩机施工的安全管理。

4.2 雨季施工方案正在编制当中。

4.3 将根据现场施工情况适当增加文明施工标牌。

4.4 项目驻地厕所排污问题保证在下周四之前彻底解决。

4.5 接下来一段时间组件发货计划

6月24日，组件厂发货1.15MW。

7月5日，组件厂发货3MW。

7月12日，组件厂发货4.7MW。

8月5日，组件厂发货3.5MW。

8月10日，组件厂发货3.5MW（到时会视具体情况而定，届时将会通知组件厂具体发货数量）。

二、监理单位对项目情况提出的意见和建议

1、16、17号光伏阵区管桩已经快打完，总包单位要提前把管桩的检验批资料做好上报，以便监理、业主组织验收。

2、第二台打桩机马上就要进场，相关机械、人员要准备上报相关证书材料。

3、目前升压站施工队伍已经落实，山顶标高也已经达到设计标高，马上就要开始施工了，光伏阵区管桩施工方案也还没有上报，总包单位要抓紧时间上报以下方案：升压站的土建施工方案、检测试验计划、管桩施工方案。

4、经设计确认，光伏阵区管桩基础荷载试验只需做拉拔试验即可（需业主、监理、EPC总包单位现场见证，留有完整的试验数据记录，无需专门的试验检测机构出具报告）。

5、天气预报接下来几天都是35度的高温天，现场施工人员防暑降温工作要做好，人员作息时间要调整并且严格执行，相关措施要落实到位。

6、经业主、监理、总包协商一致，从下周工地例会开始，召开时间改为下午15:00。

7、下周四上午9:00进行升压站的图纸会审。

8、从下周开始，每周四上午由业主组织各参建单位对施工现场进行安全大检查。

三、业主方对本项目的意见及要求

1、总包单位编制的倒排施工进度计划要进一步细化到每周，以便于对总包单位进行考核。

2、现场光伏阵区打桩施工必须要清表，并且平整场地，重点要把树根挖除。

3、总包单位要加强对现场组件的保护，确保安全。

4、总包单位要在适当的时机组织防汛、防火、防台风应急演练，以确保现场施工的安全生产。

5、业主已经编制出今后一些光伏阵区的出地计划，具体时间如下：

5~7#光伏阵区， 2016.6.25出地。

1~4#光伏阵区， 2016.7.4出地。

8~11#光伏阵区， 2016.7.6出地。

监理例会会议签到表

时间: 2016年6月23日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
王正街	项目负责人			
张俊	广东发展			
李忠文	广州发展			
曾利华	广东发展			
黄又洁	湖北院			
周祝	阿特斯	客服工程师	13162675332	kavi.zhou@canadiansolar.com
李锐	湖北院		13702207828	
李树全	湖北院			
李以	湖北院			
潘建雄				
凌仁杰	阿特斯			
卢海松	广州发展			