

项目名称：临潭天朗 20MW 光伏发电项目

会议签到表

[illegible]

会议纪要

编号: GS-LTTL-001

工程名称: 临潭天朗新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

签发:

会议时间: 2018 年 09 月 19 日 15:40

会议地点: 开关站会议室

参加人员: 龚德双 陈宏驹 邓小勇 石林俊 吴少坤

主持人: 吴少坤

会议内容:

一、 业主单位 龚德双 陈宏驹 石林俊

- 1、开关站 35kv 集装箱基础施工 9 月 26 日完成, 10 月 25 日完成站内所有施工。(龚德双)
- 2、由于工期紧张, 3 天开一次监理会议, 施工单位出示施工进度计划。(龚德双)
- 3、施工单位, 施工的时候注意山顶滑坡安全。(龚德双)
- 4、后山修路保持原有的宽度不允许扩宽, 挖出来的土方不允许堆放两边, 修路破坏的草皮修完路恢复原样。(陈宏驹)
- 5、车辆上下山的时候要慢, 以免和村民发生冲突。(陈宏驹)
- 6、施工人员在施工的时候必须佩带安全帽。(陈宏驹)
- 7、提供施工人员通讯录, 留下联系方式。(陈宏驹)
- 8、之前提过的道路硬化预计 15 天以内施工, 要求开关站施工最好 15 天以内完成。(陈宏驹)
- 9、每一道工序完工都必须通知监理业主报验, 留影像资料, 完成后才能施工下一道工序。(龚德双)
- 10、生活区域和施工区域的卫生必须清理整洁。(石林俊)
- 11、二次电源设备, 现带电安全措施一定要做好, 施工时要断电必须提前通知。(石林俊)
- 12、二次设备已经调试完成, 光缆通讯线、数据网都以调试完成, 施工时注意不要破坏, 晚上开关站设备材料和人员安全一定保护好, 出现问题施工单位要负责。(石林俊)
- 13、施工单位要准备临时电源, 以免断电影响工期。(陈宏驹)

二、 监理单位 吴少坤

- 1、要求施工单位尽快提交开工人员机械资质报审。
- 2、要求施工单位对新进场的施工人员进行三级安全教育培训。
- 3、开关站屋里、不施工人员不允许进入。



4、实验报告报审例如混凝土强度。施工单位回复先做试块留样以后和业主沟通。

5、地基开槽完成后，按图纸要求地基承载力测试。施工单位回复要是测试无法完成工期，业
主单位回复测试再定，和设计沟通。

三、 施工单位 邓小勇

1、施工单位人员住宿问题。业主回复给与协调。

四、 协调问题：

1、围墙拆除问题是否拆除。（邓小勇）

答：等业主副总来出方案。

2、施工用电问题。（石林俊）

答：公司领导谈业主提供一切条件，尽快并网发电。（邓小勇）

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

