

项目名称：临潭天朗 20MW 光伏发电项目

会议签到表



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

编号: GS-LTTL-002

工程名称: 临潭天朗新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

签发:

会议时间: 2018 年 09 月 25 日 10:00

会议地点: 开关站会议室

参加人员: 周丰波 汪辉 陈宏驹 邓小勇 吴少坤

主持人: 吴少坤

会议内容:

一、 业主单位 汪辉 陈宏驹 周丰波

1、 高压电缆具体进场时间, 后山道路硬化不让走, 出一个方案。(汪辉) 施工单位邓总回复电缆 20 号到场, 和厂家联系尽快进场。

2、 电缆高压试验单位具体进场时间, 和试验单位资质报监理业主。(汪辉) 施工单位邓总回复尽快联系试验单位。

3、 基础圈梁用水准仪测量找平, 集装箱能平整放上。(汪辉)

4、 现场施工资料完善尽快报验, 基础施工尽快完成以免耽误下一道工序。(周丰波)

5、 开关站内已成危房, 施工时做好安全措施。(周丰波)

6、 二次充电模块和瓷瓶, 施工单位尽快采购和安装。(陈宏驹)

7、 设备进场时施工单位对消护线圈油做试验和开关柜 ptct 送检。(周丰波)

8、 拆卸电缆挂标牌, 电缆塔下边的电缆沟挖深一点。(汪辉)

二、 监理单位 吴少坤

1、 要求施工单位尽快提交开工人员机械资质报审。

2、 要求施工单位对新进场的施工人员进行三级安全教育培训。

3、 每完成一道工序, 施工单位必须对施工人员进行交底。

三、 协调问题

1、 协调进入供电公司对设备操作问题(邓小勇)

答: 施工单位提供资质, 业主商务协调电力公司进场操作。(陈宏驹)

本表一式三份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存一份。

