

# 会议纪要



工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

|       |        |      |                 |
|-------|--------|------|-----------------|
| 会议地点  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2016 年 6 月 30 日 |
| 会议主持人 | 王有志    | 参加人员 | 见附表             |

会议主题：关于上周会议情况落实、安全、进度、质量的事宜

会议内容：

## 业主单位：

- 1、地勘报告 7 月 2 日给出详细数据；
- 2、各参建单位现场管理人员进入施工现场必须戴安全帽，做好带头；
- 3、现场施工注意用电安全，过路电缆须埋设，各配电箱必须安装漏电保护器；
- 4、施工现场各处需设置相关安全警示牌；
- 5、组件到货卸车如发现质量及外观问题立即停止卸车，拍照留影，第一时间上报；
- 6、开工前施工报审资料施工单位必须给出明确报审时间；
- 7、施工单位务必在 7 月 20 日完成管桩施工；
- 8、组件 7 月 1 日发货，施工单位做好卸货前准备工作；
- 9、支架及组件安装人员尽快落实进场时间；
- 10、如施工图纸与现场不符，施工单位尽快提出，以便早日落实回复；
- 11、监理单位尽快以书面形式落实总监代表；

## 监理单位：

- 1、进入施工现场必须戴安全帽；
- 2、施工单位各项施工开展前，必须提前进行安全交底及技术交底；
- 3、组件到场提前找好堆放地点，注意地点地势防止下雨被雨水浸泡；
- 4、施工单位做好支架及组件安装前各设备、工具筹备；

## 施工单位：

- 1、本周施工主要是场区打桩、场区排水、围栏放点；
- 2、桩基拉拔试验今日已开始，以试验报告为准；
- 3、请监理明确现场监理人员专业，方便现场工作沟通；
- 4、场区地势高低不平、整体场平将影响场地水土保持，请业主给出明确意见；

- 5、资料员 7 月 1 日到场，7 月 3 日各阶段人员配置齐全，电气施工人员 7 月 4 日到  
场；
- 6、综合楼迟迟未见地勘报告，基础开槽将近一月，基础长期被雨水浸泡影响基础质  
量，且已造成我单位较大人力物力损失，请业主早日提供地勘数据；
- 7、请业主尽快落实工程预付款问题，我公司如下周二（7 月 2 日）还未收到 20%工  
程预付款，将会资金链断裂，无法支付材料厂家及工人工资，出现整体停工；

上次会议问题落实情况：

- 1、施工现场戴安全帽落实未到位；
- 2、工程整体施工进度计划及每周详细施工计划未见；
- 3、施工技术交底、安全交底、三级安全教育未落实；
- 4、施工单位开工前报审资料不齐全；
- 5、315KW 临时用电现场未落实；
- 6、业主地勘报告数据未出；
- 7、业主未支付施工单位工程预付款；

|      |                       |      |                |
|------|-----------------------|------|----------------|
| 主送单位 | 大安市爱康新能源开发有限公司        |      |                |
| 抄送单位 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司 |      |                |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司        | 发文时间 | 2016 年 7 月 1 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



## 会议签到表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议日期 2016 年 06 月 30 日

[illegible]