

会议纪要



工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 7 月 7 日
会议主持人	王有志	参加人员	见附表

会议主题：关于安全文明施工、质量、进度的事宜

会议内容：

施工单位：

- 1、相关安全警示牌两天内（7 月 9 日前）一定落实；
- 2、下周支架、组件安装人员将增加至 40 人；
- 3、下周支架组件安装增加电焊机、配送料车；
- 4、我方承诺 7 月 14 日完成 1MW 组件安装；
- 5、目前因施工人员未上满，施工进度不好估计，下周人员充足后根据每天施工情况做每周施工计划；

监理单位：

- 1、施工单位尽快提供现场焊工相关证件；
- 2、施工单位要尽快落实现场各区域相关安全警示牌；
- 3、现场拆箱组件必须当天安装完，不允许出现拆箱组件过夜，防夜间丢失及损坏；
- 4、支架钢立柱底板与桩顶法兰板焊接必须满焊；
- 5、现场塑料桶装柴油需贴标识及安全警示；
- 6、现场支架及组件施工，相关人员、器具、机械准备工作未到位，后期各工序施工要提前筹划；
- 7、组件当天施工完成后，现场纸箱、托盘要集中堆放并安排相关人员回收；
- 8、施工单位下周例会召开时必须报本周进度及提供下周详细施工计划；

业主单位：

- 1、施工单位工程预付款 7 月 10 日前一定支付；
- 2、现场文明施工一日一清理，做到工完料净场地清；
- 3、40mm×4mm 接地扁钢光伏场区设计图纸没有，不允许使用在光伏场区；
- 4、接地回填前必须通知我方人员到场验收，验收合格后方可回填；


- 5、现场打桩作业人员必须全部戴安全帽；
- 6、组件堆放附近不允许抽烟，如发现抽烟者，将拍照罚款 200 元/人；
- 7、地勘报告数据高差有问题，如下周一（7 月 11 日）还未给出准确数据、土建施工可直接按原设计实施；
- 8、场区东侧围栏因征地问题未解决处，可暂时不考虑围栏施工，其他区域照常围栏施工；

上次会议问题落实情况：

- 1、安全交底、三级安全教育未进行；
- 2、315KW 临时用电现场未落实；
- 3、地勘报告准确数据未出；
- 4、业主未支付施工单位工程预付款；
- 5、拉拔报告未到；

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 7 月 8 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议日期 2016 年 7 月 7 日

[illegible]