

会议纪要



签发:

王洪彦

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目 10MWp 发电编号: 004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 7 月 17 日
会议主持人	王有志	参加人员	见附表

会议主题: 关于安全文明施工、质量、进度的事宜

会议内容:

施工单位:

- 1、打桩完成 4500 根, 有桩点前提下 7 月 20 日可全部完成;
- 2、组件安装完成 60 组, 安装人数 70 人、后期安装人数不低于 130 人;
- 3、高压线下影响打桩施工, 请业主尽快协调次此问题;
- 4、围栏已完成 2100 米, 场区东侧围栏由于道路原因无法施工, 停工待点;
- 5、深水鱼塘及场区道路完成 80%, 8 月 20 日可全部完工;
- 6、综合楼主体框架 7 月 31 日完成 (天气不影响前提下);
- 7、箱逆变基础 7 月 20 日开始施工;
- 8、鱼塘开挖土方已无堆放点, 请业主单位尽快协调土方堆放地点问题;

监理单位:

- 1、支架、组件安装质量有所下降, 不合格的必须整改;
- 2、桩身歪斜严重应暂停该桩支架安装;
- 3、综合楼资料要做到与工程进度同步;
- 4、现场安全文明施工要加强, 下周安全文明施工将采取经济考核管理方式;

业主单位:

- 1、例会前各参会单位手机必须调振动;
- 2、总包单位工程总进度计划要做大图, 并贴在会议室;
- 3、场区道路基础要压实, 后期要做压实系数试验;
- 4、监理单位备案要抓紧落实;
- 5、总包单位技术管理人员无法满足现场进度需求, 需增派协助管理人员;
- 6、场区中央南北向道路最南侧通往风电检修道路, 暂时不上围栏留小门;
- 7、每周例会现场存在的问题要及时反馈, 方便落实解决;

上次会议问题落实情况：

1、每周详细施工进度计划未见

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 7 月 18 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议日期 2016年 7月 17日

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
张振山	帝康集团		151 4 34 74 4
杜文选			15076222272
杨英豪			132 30639575
赵子	伊成松原分公司		182 3109 5095
郭艳辉			132 4445 6666
赵映光			13674465441
张金奎			17084337767
郭玲娟			1504 600 6745
邓晓蕾			18047698761
陈建新			1580/625888
李泽生			15950203898
吴国生			18333750865
杨永初	正德新临理		15886101959
王有志			18184535526
			13079704617