

会议纪要

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

签发：[Signature]

编号：011

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016年11月8日
会议主持人	高阳	参加人员	见附表

会议主题：关于施工进度、施工质量的事宜

会议内容：

施工单位：

- 1、11月10日升压站设备可开始吊装、主变和 SVG 安装 3 天内可安装完成；
- 2、请业主提前通知升压站一次设备厂家 11 月 12 日前到场指导，并进行设备开箱前设备内配件核实；
- 3、我单位同意向构架厂家支付预付款，但如爱康公司感觉订货价格高，不使用我单位采购的构架，造成的损失将由甲方赔偿我单位；
- 4、目前天气影响构架二次灌浆质量，如强行安装将出现质量隐患；
- 5、各工序验收我项目部会提前发验收邀请函，各安装队伍邀请可不予理会；
- 6、各工序初次验收下发的整改通知单若我项目部不整改，可对我部进行罚款；
- 7、后期资料问题可直接找我项目部总工(郭艳辉)解决；

监理单位：

- 1、目前监理、业主已对场区组件安装质量验收不低于二次，但验收均未合格，后期各区域组件验收检查只有一次机会，如仍未通过验收，将进行经济处罚；
- 2、施工单位二次灌浆必须按照“建筑工程冬期施工规程（JGJ T 104-2011）”的规定，确保工程质量；
- 3、箱逆变器防火封堵未做，影响验收；
- 4、电缆桥架槽盒与入地玻璃钢管过渡处未做，施工单位要尽快落实；
- 5、场区接地回填仍有部分未回填，影响接地整体验收；
- 6、1 区 1 号汇流箱支架使用的抱箍不符合图纸要求，需整改，如不整改可能会影响并网后项目移交；
- 7、场区仍有部分直埋电缆保护管端口未进行防火封堵，施工单位要自行排查落实；
- 8、一区二区组件安装检查已合格，可签字验收（但不包括一区大棚处组件）；

9、总包单位要做好 35kV 主电缆施工前所需材料准备工作；

10、部分组串 MC4 插头与光伏电缆 MC4 插头接线处放置不到位，该问题会是后期消缺项目；

业主单位：

1、场区每道工序必须四方签字、四方全部签字确认才算验收合格；

2、目前还未送电、送电时各相关电气施工单位必须到场；

3、所有验收项目必须先班组、总包单位自检，自检合格后再通知监理验收，监理验收合格再通知业主。

4、后期如再次出现施工单位未进行任何自检，就通知监理、业主到场验收，并且验收不合格，监理可直接对施工单位进行经济处罚；

5、施工单位必须提供接地电阻数据及组串开路电压数据；

6、施工单位必须对光伏板组串开路电压、极性测试认真测量、如并网时出现事故，施工单位承担一切经济损失；

7、项目气温越来越低，35kV 主电缆敷设要加快安排施工，电缆开盘切割前做好保温措施（防治电缆施放时因温度过低损坏）；

8、通知设备厂家到场技术指导问题，我方可提前通知厂家到场，随叫随到；

9、升压站构架采购施工单位可提前支付预付款进行采购，合同目前在走流程、后期会支付施工单位费用（爱康马金君总监已同意）；

10、构架安装二次灌浆施工单位要做好保温措施，保证施工质量；

11、所有组件边压块必须压紧且没有缝隙，中压块缝隙多必须进行调整；

12、场区接地必须与升压站接地连接在一起，便于接地电阻整体测试；

13、电力质监站检查闭环资料还未上报，施工单位要抓紧落实回复；

上次会议问题落实情况：

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 9 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

编号: DAAK-D3-001

[illegible]