

会议纪要

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

签发:

编号: 012

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016年11月10日
会议主持人	王有志	参加人员	见附表

会议主题: 关于施工进度、施工质量的事宜

会议内容:

施工单位:

- 1、升压站室外一次设备支架已开始安装, 需厂家尽快到场指导安装工作;
- 2、升压站地上电缆沟及 SVG 变压器处隔离开关基础未做影响后续设备安装;
- 3、35kV 开关室设备基础槽钢偏移问题我单位保证 11 月 14 日前整改完成;

监理单位:

- 1、11 月 11 日施工单位两名资料员必须到现场, 解决质监站资料闭环问题;
- 2、箱逆变焊接及箱逆变接地要加快施工;
- 3、防水卷材试验报告必须在下周例会前上报;
- 4、升压站门构灌浆前必须对原基础进行加温, 保证工程质量;
- 5、施工单位土建负责人必须常驻现场, 便于与电气安装协调沟通;

业主单位:

- 1、35kV 主电缆及光缆必须同时敷设, 并控制好安全距离;
- 2、施工单位在 11 月 11 日 18:00 之前如还未提供质检站要求闭环资料, 逾期一天罚款 10000 元;
- 3、土建施工要以电气安装及并网关键项目为侧重点;
- 4、35kV 开关室设备基础槽钢偏移悬空, 必须整改;
- 5、总包单位必须做好现场电气和土建施工协调工作;
- 6、升压站地上电缆沟, 室内电缆沟要加快施工;
- 7、升压站防静电地板要先做控制室再做继电保护室;

上次会议问题落实情况:

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 11 日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

