



会议纪要

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

签发：江西吉安爱康农光结合
10MWp 发电项目
编号：016号

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年3月6日
会议主持人	杨长禹	参加人员	见附表

会议主题：关于 2017 年 3 月 30 日并网须完成工作

会议内容：

业主单位：

1、并网验收前需整改部位：(1) 2016 年冬季浇筑门构混凝土基础不合格须返工、(2) 升压站地上电缆沟质量存在问题须整改、(3) 66KV 主变及 SVG 变压器事故油地基础质量不合格须返工、(4) 光伏厂区电缆敷设时未铺沙盖砖须返工、(5) 防静电地板已有部分损坏须更换、(6) 所有建筑屋面防水均出现质量问题须返工、(7) 箱逆变器基础表面混凝土处理未到位须整改；

2、并网验收前未完成工作：(1) 升压站场地平整未做、(2) 升压站围墙及 SVG 变围栏未做、(3) 35KV 高压室轴流风机未装、(4) 主控楼西侧爬梯未做、(5) 环境气象监测仪未装、(6) 综合楼并网前必须有两间宿舍和一间会议室具备入住条件、(7) 升压站化粪池未做、(8) 升压站水泵房设备未安装、(9) 全场视频监控未安装、(10) 门构相色标识及站内安全标识未做、(11) 35kV 高压开关室绝缘胶垫未铺、(12) 高低压室室内墙壁处接地未做、(13) 全场防火封堵未完成、(14) 主控楼室内白灰未刮，挡鼠板、电暖气、空调、消防器材未见；(15) 箱逆变器设备间通讯线未接、(16) 继电保护室和中控室玻璃隔扇未装、(17) 升压站场内外垃圾未清理、(18) 全场接地试验未做；

3、上述问题均是影响并网的关键部位，施工单位务必在并网验收前完成；

监理单位：

1、升压站场地所有垃圾必须清理干净、不得就地掩埋回填、就地掩埋后期会导致场地下陷；

2、工程进度资料已严重滞后，土建施工单位尽快将工程检验批及所有原材料质量证明文件报审；电气安装单位尽快将一次及二次设备试验数据、所有安装构配件质量证明文件、调试单位资质、调试人员资格证书、试验设备校准证书、调试方案报审。

施工单位：

- 1、升压站门构基础返工问题目前无法确定完成时间，须气温合适才能施工；
- 2、升压站地上电缆沟盖板保证 3 月 15 号完成；
- 3、SVG 变压器高压侧隔离开关基础、电缆支架基础，因气温原因目前无法确定整改方案，2 天内给予答复；
- 4、防静电地板损坏问题随时可更换；
- 5、所有建筑屋面防水返工问题，目前天气无法返工，须后期气温合适，才可返工；
- 6、箱逆变器混凝土基础表面处理问题，待天气允许后完成施工；
- 7、升压站场地平整问题，目前土壤未解冻，无法保证平整质量；
- 8、主控楼室内粉刷、挡鼠板、电暖气、空调施工保证在 3 月 15 号前完成施工；
- 9、升压站所有垃圾清理保证在 3 月 10 号完成；
- 10、高压室轴流风机保证 3 月 15 号完成；
- 11、主控楼西侧爬梯 3 月 12 号完成；
- 12、主控楼楼顶环境气象监测仪随时可安装，不影响后续屋面防水返工；

上次会议问题落实情况：

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 7 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MW_p 发电项目

会议日期2017年3月6日