

会议纪要



工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 3 月 28 日
会议主持人	马金君	参加人员	见附表

会议主题：并网验收前需要处理的问题

会议内容：

业主单位：

- 1、4 月 10 日 66kV 架空线路停电接引，接引前必须对升压站 66kV 出线隔离刀闸设临时围栏及对隔离刀闸加锁
- 2、水保 3 月 30 日到场验收，必须在验收前完成升压站场地平整及垃圾清理
- 3、箱逆变基础处视频监控杆要加快落实施工
- 4、事故油池及化粪池要加快施工
- 5、升压站围墙以站内土建建筑物为控制点引出围墙坐标，施工单位尽快用 GPS 找出围墙坐标点
- 6、质监站验收前施工单位必须将防静电地板下垃圾及 35kV 开关室基础下垃圾进行清理
- 7、光伏厂区垃圾清理、土堆清理、道路平整必须在质监站验收前完成
- 8、施工单位发现图纸存在问题的及时与我方杜工（杜明辉）联系，确保问题及时解决
- 9、光伏厂区 35kV 主电缆沟回填前必须盖砖

监理单位：

- 1、复工至今，总包项目部仍无任何管理人员到岗，必须安排施工项目管理人员到岗，方便现场问题及时得到落实处理
- 2、现场施工资料严重滞后，已多次催促要求，仍未得到落实，如质监站验收时资料达不到工程进度同步，将影响验收并网
- 3、中控楼空调由谁购买问题要尽快落实购买方

施工单位：

- 1、光伏厂区围栏施工人员 4 月 1 日到场，保证并网验收前完成围栏施工

- 2、目前升压站土壤还未完全解冻，无法深挖，围墙基础、综合楼区给排水无法施工
- 3、综合楼图纸只有门厅处吊顶，走廊未设计吊顶
- 4、4月7日前厂区主电缆沟可全部回填完成
- 5、现场所有施工问题全权委托给电气施工杨工（杨彦福）协调处理

上次会议问题落实情况：

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议日期 2017 年 3 月 28 日

[illegible]