

# 会议纪要

签发:

编号: 019

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

|       |        |      |           |
|-------|--------|------|-----------|
| 会议地点  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2017年6月2日 |
| 会议主持人 | 马金君    | 参加人员 | 见附表       |

会议主题: 关于并网送电前必须整改的问题

会议内容:

**业主单位:**

- 1、升压站内道路必须送电前施工完成, 送电后施工机械不能进入升压站施工;
- 2、升压站过路电缆沟处电缆必须做电缆支架;
- 3、升压站 3 个端子箱基础用砖临时砌筑须返工加固;
- 4、升压站混凝土道路必须保证有 20cm 厚度;
- 5、SVG 变压器侧的 35KV 高压电缆部分被混凝土灌死, 必须将浇筑在高压电缆上的混凝土凿除;
- 6、系统和设备的标签标示缺失不规范、控制电缆及网线无标签、装置未标识系统名称、主备设备、机柜空开无标记等问题必须在并网前整改完成;
- 7、无功补偿高压开关柜进线零序互感器处电缆接地编织带接地不正确, 必须在送电前整改完成;
- 8、继保室二次盘柜双铜盘接地未整改完;
- 9、升压站检修端子箱内无接地铜排, 必须并网前整改完成;
- 10、继保室电量采集系统终端双电源必须在送电前整改完成;
- 11、电缆沟阻燃包未整改到位还需整改;
- 12、66KV 设备标识不规范, 未按双重名称标识, A 相铭牌颜色不符合要求等问题无人落实整改;
- 13、继保室低压柜至综合楼配电箱的 4×25 电缆未敷设 (现场无电缆);

**监理单位:**

- 1、7 个箱逆变基础表面处理必须在送电前施工完成;
- 2、箱逆变器防火封堵不合格必须在送电前整改完成;
- 3、光伏厂区及升压站高压电缆无电缆标牌必须在送电前完成;

- 4、 高压室、箱逆变器、继保室二次盘柜内灰尘未清理干净必须在送电前清理干净；
- 5、 SVG 柜基础下电缆支架须在送电前完成；
- 6、 升压站及综合楼的卫生间器具（洗脸盆、蹲便冲洗设备、小便器）不符合图纸要求，必须进行更换；
- 7、 逆变器到箱变 485 通讯线未施工；

**施工单位：**

- 1、 目前未完成施工有散水、坡道、台阶、升压站道路、外墙面砖；

**上次会议问题落实情况：**

|      |                  |      |                |
|------|------------------|------|----------------|
| 主送单位 | 大安市爱康新能源开发有限公司   |      |                |
| 抄送单位 | 吉林白城地建建筑工程股份有限公司 |      |                |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 发文时间 | 2017 年 6 月 3 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

## 会议签到表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议日期: 2017.06.02

[illegible]