

会议纪要

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目



会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017 年 7 月 27 日
会议主持人	金增元	参加人员	见附表

会议主题：关于整改消缺、竣工结算，工程款支付的事宜

会议内容：

业主单位：

- 1、施工检验资料档案、项目竣工验收申请单、项目竣工结算书是工程款支付的必要条件，施工单位要加快提供；
- 2、“大安电站整改确认单”未整改完成部分，施工单位要立即安排人员进场整改。你单位所述的进场道路不通，材料无法进场无法整改问题，可先对材料不影响施工的施工部位先行整改；

监理单位：

- 1、施工单位目前上报工程资料存在部分缺失，相关签字人员未签字等问题，要尽快整改完善；
- 2、“大安电站整改确认单”内相关问题施工单位要加快整改，方便竣工验收；

白城地建：

- 1、工程签证单不能注明金额，只能体现工程量问题，我单位有部分签证单属于甲方自理及甲方要求代购材料，必须注明金额、运输费用、人工费用、税前费用、税后费用。如甲方要求只能体现工程量，请提供相关模板。
- 2、进场道路封堵，导致我单位施工材料无法进场，影响我单位整改消缺。如进场道路具备进场条件，我单位保证 15 天内完成“大安电站整改确认单”未整改全部内容，若未准时完成，甲方可对我单位进行罚款；
- 3、质保期间门损坏，我单位质保金做担保；洗脸盆不符合图纸问题，我单位全部更换；
- 4、甲方未提供竣工图，我单位无法出具竣工结算书；
- 5、道路不通可以整改的部位我单位能施工的尽量施工；
- 6、进场道路不通，不具备消缺整改条件，竣工图未出，无法做竣工结算，造成我单

位无法满足合同工程款申请条件，如业主单位在半个月后（2017 年 8 月 11 日前）未给我单位支付工程款，我单位将对你方现场管理人员及运维人员进行清场，并按法律途径解决；

上次会议问题落实情况：

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 7 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议日期: 2017.07.27

[illegible]