

会议纪要

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目



会议地点	施工项目部	会议时间	2017 年 8 月 2 日
会议主持人	金增元	参加人员	见附表

会议主题：关于整改消缺、工程资料的事宜

会议内容：

业主单位：

- 1、光伏厂区道路迟迟未见施工，必须明确施工时间；
- 2、光伏厂区围栏大门施工图纸有设计，属于你单位施工范围；
- 3、施工单位必须按照时间节点完成消缺整改问题及提交工程资料；

监理单位：

- 1、须整改补充完善的施工资料上周会议后至今还未报我部审核，必须在“项目竣工验收申请单”提交前将资料做到齐全完整。

白城地建：

- 1、由于土质原因，光伏厂区道路施工无法满足设计图纸要求。若要满足图纸标准要求，我单位无法施工，可先扣除我单位道路剩余工程量的工程款项；
- 2、光伏厂区围栏大门不在我方合同范围内，如要求我单位施工须走签证形式；

上次会议问题落实情况：

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 8 月 3 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



107 000

会议日期: 2017.08.02