

工地例会会议纪要

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号 HLE-001

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 07 月 6 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李小忘
会议议题	工程安全、质量、进度等相关事宜		

施工单位：

旭东电力集团有限公司：

- 1、施工周报表和施工进度计划表已编制完成。
- 2、本周已完成施工进度：光伏区预应力管桩打桩全部工程量 3117，本周已完成 610 根，完成率 19.6%，桩头防腐进度量 500 根，完成率 16%。
- 3、下周施工计划：光伏区预应力管桩打桩下周完成进度量 275 根，完成率 28.4%，箱变平台施工总 4 台，下周全部完成，桩头防腐下周完成 385 根。
- 4、剩余管桩及材料预计 7 月 13 号到场。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、安全员必须戴标识上岗，施工人员必须正确佩戴安全帽，需要的时候必须带安全带。
- 2、进场作业的施工机械必须在年检期限内，操作员必须持证上岗，遵守操作规程，文明施工，安全施工，禁止酒后上岗和无证上岗。
- 3、每周二组织一次安全检查，每月进行一次大检查，由业主方、施工方和监理方进行检查。
- 4、已进入夏季施，工天气炎热，要求施工方必须做好防暑降温工作，准备好充足的饮用水，藿香正气水，人丹，风油精等。
- 5、气温超过 37 度，停止一切野外作业，调整好作业时间，避免中暑和中暑诱发的疾病发生，如果强制施工，后果自负，并追加经济考核。
- 6、支架和后续管桩具体的到货时间请尽快确定，以免影响施工进度。
- 7、图纸我方已多次催要，具体什么时候能到，现在没有图纸，我们监理方只能按照施工工艺进行监理。如果由于箱变基础与图纸不符引起的质量问题，监理方不负任何责任。
- 8、施工过程中检测器材（经纬仪、塌落度桶、试块盒）等，请提前准备好。
- 9、进场材料的报检，见证取样（钢筋、水泥、沙、砖等）取样，送检须监理员陪同。

宁夏通威现代渔业科技有限公司：



由 扫描全能王 扫描创建

项目经理王晓辉：

随着酷暑季节的到来，各地洪水、暴雨等自然灾害不断，同时高温天气带来的火灾事故频发。5月9日、6月27日，江苏、江西两家光伏企业先后发生大火，同行的前车之鉴时刻要求我们安全生产必须警钟长鸣。为确保夏季、旺季安全生产，进一步增强安全意识，防患于未然，根据集团要求，公司将开展安全大检查，相关要求如下：

- 1、建筑施工：检查施工现场脚手架搭设、塔吊、特种设备等现场安全管理措施是否落实，施工人员的安全防护措施是否到位，对水、电、气等设施设备的安全管护是否有效。
- 2、消防安全：检查疏散通道是否畅通，消防设施是否完好，安全出口、警示标志以及安全责任等是否落实。
- 3、后勤安全：检查办公区、垃圾房、宿舍、食堂等活动场所是否存在安全隐患，如垃圾房是否堆放垃圾过多且有易燃物、食堂后厨是否油污过重等。
- 4、防洪措施：检查车库、厂内低凹处以及车间内、设备房是否有积水隐患，防洪沙袋及防洪板是否配置齐全，厂区内下水道、排污沟是否排水通畅等。
- 5、特种设备及危险源：检查特种设备设施的定期检验、特种设备作业人员的持证情况，化学危险源是否存在泄漏隐患、对易燃、易爆等危化物是否每日例行检查等。



工程监理例会会议签到表

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

2018 年 7 月 6 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王峰辉	宁夏通威	项目经理	18975716364
陆飞	宁夏通威	工程师	17709533233
王... ..	正 衡	监理	15039165499
南玉荣	正 衡	监理	18693452523
周生武	旭东电力		13993510278
高建强	旭东电力	资料员	13309515846
解永红	运维		13171333276



由 扫描全能王 扫描创建

贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目
施工总进度计划横道图

序号	项目名称	持续时间 (天)	计划工期	6 月份			7 月份						8 月份					
				20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31
1	各方阵测量定位	5	2018.06.15 至 2018.06.20	■														
2	预制管桩打桩	46	2018.06.21 至 2018.08.05		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	支架安装、组件安装	46	2018.07.15 至 2018.08.25						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	箱变基础施工	15	2018.07.01 至 2018.07.15				■	■	■	■	■							
5	箱变安装（含接线）	11	2018.07.21 至 2018.07.31								■	■	■					
6	接地沟开挖	26	2018.07.16 至 2018.08.10							■	■	■	■	■	■	■		
7	交流汇流箱、逆变器安装（含通讯机柜及接线）	20	2018.08.06 至 2018.08.25											■	■	■	■	■
8	接地焊接、桩头防腐	37	2018.07.26 至 2018.08.26								■	■	■	■	■	■	■	■
9	35KV 集电线路施工	15	2018.07.11 至 2018.07.25						■	■	■	■						
10	桥架的安装	31	2018.07.21 至 2018.08.20								■	■	■	■	■	■	■	■
11	光伏电缆敷设及连接	31	2018.07.26 至 2018.08.25									■	■	■	■	■	■	■
12	电缆敷设及电缆终端、防火阻燃工程	25	2018.08.01 至 2018.08.25										■	■	■	■	■	■
13	整改消缺	10	2018.08.21 至 2018.08.31														■	■

注：本工程计划以材料/设备进场时间为准，如材料/设备不能及时进场，则计划工程时间按此计划时间顺延。

旭东电力集团有限公司贺兰通威项目部

二零一八年六月



由 扫描全能王 扫描创建

施工周报表

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

业主单位: 宁夏通威现代渔业科技有限公司

施工单位: 旭东电力集团有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

上报时间: 2018. 07. 05

一、本周已完成施工进度 (2018. 06. 20-2018. 07. 05)

序号	分项工程名称	全部工程量	本周进度量	总进展量	完成率
1	光伏区预制桩打桩	3117	610 根	610 根	19. 6%
2	桩头防腐	3117	500 根	500 根	16%

二、下周施工计划 (2018. 07. 05-07. 12)

序号	分项工程名称	全部工程量	下周计划完成进度量	计划总进展量	完成率
1	光伏区预制桩打桩	3117	275 根	885	28. 4%
2	箱变平台施工	4 台	4 台	4 台	100%
3	桩头防腐	3117 根	385 根	885 根	28. 4%

材料进场情况:

进场材料/设备清单

序号	材料名称	规格/型号	进场数量	生产厂家
1	预应力桩	300A*70*6 C80	995 根	建华建材 (山西) 有限公司
1	钢筋原材	HRB400E 16	1. 8T	内蒙古德晟金属制品有限公司
2	钢筋原材	HRB400E 18	1. 5T	内蒙古德晟金属制品有限公司

旭东电力集团有限公司项目部

2018 年 07 月 05 日



由 扫描全能王 扫描创建