

工地例会会议纪要

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号 HLK-002

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 07 月 19 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李小明
会议议题	工程安全、质量、进度等相关事宜		

施工单位：

旭东电力集团有限公司：

周生武：

1、本周已完成施工进度：光伏区预应力管桩打桩全部工程量 3117，本周已完成 50 根，完成率 33.2%，箱变基础混凝土浇筑（共 4 个），已完成 3 个，完成率 75%。

2、下周施工计划：光伏区预应力管桩打桩下周计划完成进度量 200 根，计划总进度量 1235 根，完成率 39.6%，箱变平台施工总 1 个，下周完成。预应力管桩（6 米 5）进场 379 根。

3、支架明天发货，预计 7 月 24 号到场。

4、材料到场后，马上增加人数，30 人左右。

5、28 天以后箱变安装。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、施工人员必须正确佩戴安全帽，安全员必须戴标识上岗。

2、特种作业比如打桩、吊装等作业区域必须有明显的标识并设专人警戒，作业人员须有相应的资质。（焊工证、电工证等），我方多次催要，至今未能提供，是必须要持证上岗。

3、已进入夏季施工，天气炎热，要求施工方必须做好防暑降温工作，准备好充足的饮用水，还要准备好应急医疗箱，碘伏，纱布，双氧水，创可贴，医用胶布，藿香正气水，人丹，风油精等。

4、夏季施工，地质灾害天气很多（大风大雨，洪涝等），必须要有防护措施，按照你方提供的夏季专项施工方案执行。

5、气温超过 37 度，停止一切野外作业，调整好作业时间，避免中暑和中暑诱发的疾病发生，如果强制施工，后果自负，并追加经济考核。

6、后续的管桩和支架具体到货时间，材料的采购已经影响到了工期总进度。

7、图纸具体到位时间，现在没有图纸，我们监理方只能按照施工工艺进行监理。如果由



于箱变基础与图纸不符引起的质量问题，监理方不负任何责任。

8、进场材料的报检。

9、工人人数不能满足施工需要，管理人员不能当工人使用，要求你方增加施工人数。

10、安全检查的整改消缺项目尽快整改落实，限期到 20 日下午六点前。

宁夏通威现代渔业科技有限公司：

邹盼：

1、你方七月五日排的工期进度计划已经不适合施工进度，要求你方按照材料进场时间重新编写采购计划和工期进度计划，业主方和监理方会根据你方提供的工期计划实施进度考核，要求并网时间在 8 月 30 日前。

2、人员配备上，根据材料进场合理组织，要满足施工需要。

3、汇集线高压电缆和桥架具体订货时间，尽快组织采购。避免影响进度。

4、现在到高温时段，合理安排作业时间，避免工人高温中暑发生。

项目监理部整理

2018 年 7 月 19 日



工程监理例会会议签到表

工程名称:贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

2018 年 7 月 19 日

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建