



监理例会会议纪要

工程名称: 宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号 HLE-005

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 08 月 23 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李小忘
会议议题	工程安全、质量、进度等相关事宜		

总包单位:

旭东电力集团有限公司:

1、本周施工进度: 预应力管桩打桩, 全部工程量 3117 根, 本周进度量 350 根, 总进展量 1957 根; 光伏区支架安装总进展量 0.43MWp; 光伏组件安装, 全部工程量 19272 块, 总进展量 200 块。

2、下周施工计划: 光伏区支架安装完成进度量 0.5MWp, 计划总进展量 0.93MWp; 光伏组件安装下周计划完成 1600 块, 计划总进展量 1800 块; 预制桩打桩下周计划完成 500 根; 10#-13#箱变基础事故油池底板施工。

3、预应力管桩厂家 25 号以前到场, 剩余支架材料 25 号到场, 高压电缆 9 月初到场, 桥架和电缆到货时间不确定。

4、镀锌修补液到场后, 我方立即组织施工人员对有缺陷支架进行整改。

5、要求施工队在每天下班前把装的支架螺丝进行加固, 组件安全摆放。

常州正衡电力工程监理有限公司:

1、施工工人和管理人员进入施工区域须正确佩戴安全帽。

2、施工工人施工前须做安全交底, 避免出现安全事故, 安装组件工人须佩戴安全带, 发现登高作业人员登高作业不戴安全带, 我方要进行安全罚款。

3、施工区域的临时用电要规范使用, 禁止私拉乱接, 禁止用木棍代替插头, 所有临时用电的接线必须让有证的电工去接, 防止发生触电事故 (特别是一级电箱)。

4、工人施工前要做技术交底, 熟悉每道工序的施工流程, 支架安装前要对预应力管桩进行核对校正, 对有缺陷的支架进行整改, 整改后才可安装, 安装时不能用铁器敲击支架, 避免损伤镀锌层, 支架安装后组件安装前要对螺丝进行加固, 防止漏打。

4、组件质量要严格把关, 由于存放时间过长, 箱体已经变型破损, 难免会沾染污垢, 安装组件前, 对组件前后做清洁处理, 变形的, 开裂的组件不能安装, 背板划伤严重的不能



由 扫描全能王 扫描创建

使用。

6、现在图纸不到位，我们现在是无图纸监理，如果和后期图纸不符，你方无条件返工。

无图纸施工，对工程质量你方负全部责任，监理方不负任何责任。

6、现场管理人员和施工人员不能满足施工需要，现场管理人员缺少，监管不到位，要求你方增加现场管理人员和施工人员，满足施工进度需要。

7、材料采购（电缆和桥架）尽快到位，请确定具体到货时间。

8、预应力管桩桩头除锈，锈蚀必须清除干净，然后再涂沥青漆。

9、6.5米预应力管桩出现裂缝占80%，尽快找出原因，及时调整作业方法，避免类似情况出现，必要时做引孔处理。

10、由于图纸上没有主接地网和高压电缆施工图，你方做个专项施工方案。

宁夏通威现代渔业科技有限公司：

陆飞：

施工现场渔业的设备和到场材料必须要整齐堆放，现场施工人员必须按规范施工，进入现场要正确佩戴安全帽，不能穿短裤、拖鞋。



工程监理例会会议签到表

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

2018 年 8 月 23 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
孙... ..	正 衡		15037165499
南玉菊	正 衡		18693452523
李 伟 军	施 工 队		13214139886
陆 飞	通威	工 程 师	17709533233
周生武	旭东电力		13993510278
商振文			15148124584

