

# 监理例会会议纪要

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号 HLE-007

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 9 月 6 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李小忘
会议议题	工程安全、质量、进度等相关事宜		

总包单位：

旭东电力集团有限公司：

- 1、本周施工进度：预应力管桩打桩，全部工程量 3117 根，本周进度量 417 根，总进展量 3117 根；光伏区支架安装总进展量 1.93MWP；光伏组件安装，全部工程量 19272 块，总进展量 1.0MWP。
- 2、下周施工计划：光伏区支架安装完成进度量 1.2MWP，计划总进展量 3.13MWP；光伏组件安装 1.2MWP，计划总进展量 2.3MWP；逆变器安装全部工程量 110 台，计划完成 26 台；汇流箱安装全部工程量 28 台，计划完成 7 台；接地沟开挖共四个方阵，下周计划完成一个方阵；箱变栏杆、爬梯施工 4 个，下周全部完成。
- 3、桥架因为没有图纸还没定，高压电缆 15-17 号到场。
- 4、已要求施工队在每天下班前把装的支架螺丝进行加固，组件安全摆放。
- 5、下周一会做好高压电缆专项施工方案。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、在例行检查过程中，发现有外来人员不规范着装进入施工区域，施工区域的施工人员进入施工区域须正确佩戴安全帽，登高作业人员必须正确佩戴安全带。
- 2、临时用电，必须规范操作，严禁私拉乱接等不规范的操作行为。电焊操作必须佩戴防护设备，出示电工证，焊接过程中必须有监护人。
- 3、工作区域的卫生和多余的材料，每个工序完毕后，须清除施工垃圾。归拢剩余的施工材料，螺栓、拉条、压块、安全带等。
- 4、已开箱的组件，下班前必须妥善处理，避免因夜晚突发大风损坏组件。
- 5、支架安装后要进行平行检查，调整，调平后进行一次螺栓紧固，组件安装前要对组件前后面以及边框清除污渍处理，组件安装时严禁坐在光伏组件上。
- 6、发现有破损的组件及时上报，严禁在檩条上敲击、开孔。
- 7、对上周已完成的组件、支架进行检查，查漏补缺，对有缺陷的支架进行整改。



由 扫描全能王 扫描创建

- 8、光伏组件上的正负接线头，非专业人员不得随意连接，以免损坏组件。
- 9、电气安装人员进行线路连接时，须佩戴绝缘手套，并要有监护人在场的情况下施工。
- 10、材料采购（电缆和桥架）尽快到位，请确定具体到货时间。
- 11、你方尽快出具管桩整改方案，不能影响到工期。
- 12、经业主沟通，按照 9.30 并网计划，时间过半，任务过半，按照进度节点要进行进度考核。

宁夏通威现代渔业科技有限公司：

王晓辉：

- 1、总包方尽快做好接地的专项施工方案和高压电缆施工方案。。
- 2、对有裂缝的管桩尽快出具专项整改方案，并做第三方检测。
- 3、组件由于存放时间过长，先把箱体破损、倾斜的先用，下班前要对开箱的组件规范放置。



由 扫描全能王 扫描创建

# 工程监理例会会议签到表

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

2018 年 9 月 6 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王海峰	宁夏同成		18975116264
陆飞	宁夏通威		17709533233
苏文峰	正衡		15039165499
南玉荣	正衡		18693452523
林忠山	施工		18693512758
孙晓东	宁夏电力		13893541738
高振友			15148124584
周玉武	宁夏电力		13893510278



由 扫描全能王 扫描创建