

监理例会会议纪要

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号 HLE-009

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 9 月 20 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李小忠
会议议题	工程安全、质量、进度等相关事宜		

总包单位：

旭东电力集团有限公司：

1、本周施工进度：光伏区支架安装本周完成 0.88MWP，总进展量 3.45MWP；光伏组件安装，本周完成 1.24MWP，总进展量 2.87MWP；逆变器安装 14 台；1*4 直流电缆敷设 0.9MWP；组串间接地沟开挖 1.3MWP；1*4 直流电缆敷设 0.9MWP；汇流箱安装 7 台；集电线路电缆沟开挖 450 米，共 920 米；3*25 电缆敷设 1 个方阵。

2、下周施工计划：光伏区支架安装完成进度量 0.9MWP，计划总进展量 4.35MWP；光伏组件安装 1.24MWP，计划总进展量 4.11MWP；逆变器安装全部工程量 110 台，计划完成 28 台；总进展量 56 台；汇流箱安装全部工程量 28 台，计划完成 7 台；组串间接地沟开挖 1.3MWP，总进展量 3.8MWP；1*4 电缆敷设 1.2MWP，总进展量 3.7MWP；集电线路电缆沟开挖 470，全部结束；高压电缆敷设、接线 920 米；接地环沟开挖 1 个方阵；3*25 电缆敷设 2 个方阵。

3、桥架 22 号到场，高压电缆 21 号到场。

4、已要求施工队在每天下班前把装的支架螺丝进行加固，组件安全摆放。

5、管桩裂缝整改方案厂家还没回复。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、施工区域的施工人员进入施工区域须正确佩戴安全帽，登高作业人员必须正确佩戴安全带。

2、电气施工严禁无证上岗，特别是电焊，严禁人证不符施工，做焊接时，必须有专人监护。

3、电气安装人员进行线路连接时，须佩戴绝缘手套，并要有监护人在场的情况下施工。

4、已开箱的组件，下班前必须妥善处理，规范放置，避免因夜晚突发大风损坏组件。

5、由于低压电缆放置时间长，电缆头的保护会进水，低压电缆安装前要做相间绝缘检测，低压交流电缆穿管口要做处理，并且要封堵。



由 扫描全能王 扫描创建

- 6、外露的接地扁铁要做黄绿相间的色带。
- 7、对已完成的组件、支架进行检查，查漏补缺，对有缺陷的支架进行整改。
- 8、电缆井整改方案尽快提交。
- 9、组串间接地沟回填土要压实。事故油池尽快做渗水检测。
- 10、电缆敷设，严禁在地上拖拽摩擦，避免损坏电缆保护层。电缆敷设时要对电缆仔细检查，发现问题及时处理。
- 11、13区问题严重，组件安装不规范，上下板间缝有大有小，光伏板整排不整齐，檩条缺螺丝，斜梁不正，檩托不到位等，尽快整改。
宁夏通威现代渔业科技有限公司：
王晓辉：
- 1、管桩整改方案尽快实施，整改后做第三方检测。
- 2、电缆分两段，增加了电缆井，电缆井施工要做好防水，电缆沟开挖及回填要按规范施工。
- 3、高压电缆施工、箱变油检要提前通知监理方。



由 扫描全能王 扫描创建

工程监理例会会议签到表

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

2018年 9月 20日

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
陆飞	通威	工程师.	17709533233
王胜辉	通威光伏	项目经理	1897516364
吉心明	飞 翔		15039165499
南玉菊	正衡		18693452623
高好霞	旭东	资料	13309515846
李宏山	安装		18695513758
弓小平	安装		13895452842
高振汉			15148124584



由 扫描全能王 扫描创建