

监理例会会议纪要

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号 HLE-010

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 9 月 27 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李小忘
会议议题	工程安全、质量、进度等相关事宜		

总包单位：

旭东电力集团有限公司：

1、本周施工进度：光伏区支架安装本周完成 1.3MWP，总进展量 4.76MWP；光伏组件安装，本周完成 1.28MWP，总进展量 4.15MWP；逆变器安装 40 台，总进展量 68 台；1*4 直流电缆敷设 1.5MWP，总进展量 4.0MWP；组串间接地沟开挖完成 3.8MWP；组串间接地焊接完成 2.0MWP，集电线路电缆沟开挖全部完成；集电线路电缆沟回填完成 70%；高压电缆终端全部完成。

2、下周施工计划：光伏区支架安装完成进度量 0.44MWP，计划总进展量 5.20344MWP；光伏组件安装 0.8MWP，计划总进展量 4.95MWP；逆变器安装全部工程量 110 台，计划完成 28 台；总进展量 96 台；汇流箱安装全部工程量 28 台，计划完成 16 台；组串间接地沟开挖 1.0MWP，总进展量 4.8MWP；1*4 电缆敷设全部完成，组串间接地焊接下周完成 2.4MWP；接地环沟开挖、接地体敷设 2 个方阵；3*25 电缆敷设完成 2 个方阵；直埋电缆沟全部完成。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、施工区域的施工人员进入施工区域须正确佩戴安全帽，登高作业人员必须正确佩戴安全带。%

2、进入开关站应遵守规范，禁止在开关站内抽烟，以及不能在开关站内随处走动。

3、临时用电要按规范接电，禁止私拉乱接，胡乱开合，避免引起事故的发生。

4、在电缆沟内施工，特别是焊接工艺，要对正在运行的高压、低压和控制线做好保护，以免造成二次损害和触电事故的发生。

5、组件安装已进入收尾阶段，安装完毕后并网前，要对组件和缺陷支架进行逐一排查，支架上的缺陷进行处理，组件安装过程中的缺陷进行整改。

6、组串间的接地沟，深度不够的及时整改，组串间的接地焊接要饱满、无焊瘤和焊渣，做防腐的保护层要等到焊缝冷却后再进行喷涂，以免影响保护层质量，并且做个样品做检



由 扫描全能王 扫描创建

测。

- 7、预应力管桩桩头生锈的及时处理。
- 8、电缆穿管口（组串间的低压交流电缆 3*25）要做封堵。
- 9、箱变平台的电缆预留架、爬梯和围栏要做防腐处理。
- 10、桥架两个端口不能用铁丝绑扎电缆，用塑料扎带或其他非金属扎带绑扎，桥架口要用电缆胶皮垫蹭，预留架上的电缆要满足最小弯曲半径。
- 11、由于使用的电缆和图纸上设计的不符，尽快提供设计变更单。
- 12、高压直埋电缆专项施工方案或设计施工图尽快提供。
- 13、管桩整改以及做检测的时间尽快确定。
- 14、电缆出厂检测报告和公司资质及电缆桥架的检测当和合格证尽快提供。
- 15、主接地网和检测井的施工日期。

宁夏通威现代渔业科技有限公司：

王晓辉：

- 1、有裂缝的管桩尽快修复并做第三方检测。
- 2、碳素保护管的厂家合格证出厂检测报告单。
- 3、直埋电缆专项施工方案尽快提供。
- 4、并网时间为 10 月 8 号到 10 号，工期不能延误。
- 5、要注意施工安全，保证施工质量。
- 6、部分预应力管桩桩头出现锈蚀，生锈的及时处理。



项目监理部整理

2018 年 9 月 27 日



工程监理例会会议签到表

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

2018 年 9 月 27 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王昭辉	通威现代	项目经理	18975116364
陆飞	通威	工程师	17709533233
孙心明	正 强		15039165499
赵博霞	旭东电力	资料员	13307515846
周生武	旭东电力		13993510278
马永福		安 装	18809661255

