

监理例会会议纪要

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号 HLE-011

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 10 月 12 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李小忘
会议议题	工程安全、质量、进度等相关事宜		

总包单位：

旭东电力集团有限公司：

- 1、3*150 电缆 10 号已经发货，15 号左右到场。
- 2、13#电缆桥架还未装完。
- 3、剩余有裂痕管桩下周一开始整改，15、16、17 号三天完成。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、进入开关站应遵守规范，禁止在开关站内抽烟，以及不能在开关站内随处走动。
- 2、组件安装已结束，要对组件和缺陷支架进行逐一排查，支架上的缺陷进行处理，组件安装过程中的缺陷进行整改。
- 3、组串间的接地焊接要饱满、无焊瘤和焊渣，做防腐的保护层要等到焊缝冷却后再用沥青漆做防腐，以免影响保护层质量，并且做个样品做检测。
- 4、部分预应力管桩桩头生锈的及时处理。
- 5、电缆穿管口（组串间的直流电缆 1*4）要做封堵。
- 6、桥架两个端口不能用铁丝绑扎电缆，用塑料扎带或其他非金属扎带绑扎，桥架口要用电缆胶皮垫蹭，预留架上的电缆要满足最小弯曲半径。
- 7、安装逆变器到汇流箱的 3*25 电缆不能用镀锌管代替桥架敷设。

宁夏通威现代渔业科技有限公司：

王晓辉：

- 1、有裂缝的管桩尽快整改，10 月 25 号池塘要放水。
- 2、初步确定 19 号质检站验收，各单位准备好汇报材料。
- 3、二期消缺整改要尽快，不能有安全和质量隐患。
- 4、一期三个电缆井，现在稻田已经无水，尽快整改并做好防水。
- 5、一期的九个箱变事故油池，尽快做。

项目监理部整理

2018 年 10 月 12 日



由 扫描全能王 扫描创建

工程监理例会会议签到表

工程名称:贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

2018年 10月 12日

[illegible]