

会议纪要

编号: 001

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目

地点:大城县葛电项目部

日期:2016 年 7 月 11 日 20 时

主题:第一次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表、会议现场照片

页数: (正文) 3 页

分发 (由纪要编发单位制定): 各与会单位一份

会议内容

2016 年 7 月 11 日下午 20 时,在大城县葛电项目部,正衡监理项目部召开了与葛洲坝集团电力有限责任公司、四川天沛水利水电建设工程有限公司的第一次监理例会。会议由三方共 16 人参加。现将会议纪要记录如下:

四川水利水电建设工程有限公司:

项目经理唐勇发言:

本周施工内容及下周施工计划:

(1) 本周完成开关站及光伏区定位放线、光伏区场平 53280m²,进场施工便桥完成,进场道路基础施工 2000m。

(2) 下周计划施工完成泄洪渠土方回填、2000m 进场道路施工、开关站完成施工准备工作、300 个条形基础。

需解决协调的问题:

(1) 请业主方尽快提供开关站地下设施图纸,以保证施工进度避免施工过程中土方二次开挖回填。后续尽快提供暖通水电图纸以便预留预埋件、孔洞。

(2) 请业主方尽快接通施工电源以便加快施工进度。

(3) 因场区围栏到货量过大,且现场存放不安全。请业主方批准暂缓围栏施工。

中国葛洲坝集团电力有限责任公司:

项目部生产部王东发言:

现场施工要求及问题回复:

- (1) 施工单位需加快施工进度，尽快制作条形基础及预埋件。
- (2) 施工单位后期需配合厂家的设备调试工作。
- (3) 尽快上报施工所需资料（材料报审表、开工报审表、施工组织设计、专项施工方案、人员资质等）
- (4) 排洪沟渠清表后需分层压实回填。
- (5) 落实场区内用水问题，尽快打井提供水源。
- (6) 考虑安全和可操作性同意施工方暂缓围栏施工。
- (7) 会尽快提供施工方所急需图纸以便后续施工。

项目部安质环部涂超发言：

安全问题及要求：

- (1) 施工方需尽快上报人员资质、特种职业操作证、施工人员考勤表等所需资料。
- (2) 现场存在部分施工人员不按要求穿戴劳保用品，施工单位加强管理。
- (3) 施工重型机械需专人指挥，保证现场施工人员安全。
- (4) 为保证现场人员安全，场区内输电设施 10m 内不得搭建临时设施。
- (5) 施工单位安全培训、安全交底需监理旁站记录，以便监督管理。

常州正衡电力工程监理有限公司：

土建安全专监宋丰祥发言：

- (1) 施工方需尽快将办公区域临时设施完成，方便现场协调解决问题。
- (2) 尽快打井供水以便现场施工（回填压实、场区道路建设）。
- (3) 因现场灰尘过大且为保证施工安全，场区内所有车辆均限速行驶（每小时二十公里内）。

监理项目部负责人束方桂发言：

会议总结：

(1) 由于开工距现在，希望尽快的落实现场所碰到的问题。把不明白的、不懂得、存在疑问的都在今天会议上一并解决，这样可以对工程的质量大大的

提升，对工程的管理大大的减小难度。在此，希望尽快的落实施工所有方案，这样有便于管理。

(2) 这是我们的第一次监理例会，另外把该报的资料希望尽快的报上，该提供的资料尽快的提供。例如施工方需要人员资质、特种职业操作证、五大员证、上岗证、单位资质、高空危险操作证、材料报审表、开工报审表等。对于业主这方面，希望业主提供施工许可证。

(3) 在安全上由于这是在平地施工，而且有重型机械操作，一定要注意安全，做好安全施工，做好房屋建设临边的安全防范措施。希望施工方应该对施工员的安全培训，安全指导，让每一个施工员自身形成一个安全意识。在安全上确保“安全第一”。在质量上希望施工方认认真真的施工，每一天做了什么事情，要做什么事情事先通知监理或业主方，这样可以便于监理或业主对质量的控制，有利于工程的质量过程控制全面。

(4) 对于安全的问题，希望大家重视，危险作业的情况下，希望相关人员进行督促和做好防护。对于一些存在安全隐患的地方希望及时的排除。由于工期进入夏季，天气比较热，要注意防暑降温，特别是在施工现场尤其是在夏季高温阳光充足旷野地区避开高温热浪，使用切割和焊接的时候，必须配备灭火设备保证施工的安全。在质量上，要按图施工，不可偷工减料等现象发生，一定要保证光伏发电各项参数的使用功能。在管理上项目人员每天要做好该做的工作，对每一次每一天的出场的机械做检查，加强对施工现场的把控，励志要把工程做好。

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 7 月 11 日



