

# 会议纪要

编号：007

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目  
地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室  
日期:2016 年 11 月 28 日 15:00  
主题:第七次监理例会  
与会人员:详见签到表  
附件:会议签到表  
分发（由纪要编发单位制定）：各与会单位一份

## 会议内容

2016 年 11 月 28 日 15:00，在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室，正衡监理项目部组织召开了第七次监理例会。会议共 11 人参加。现将会议纪要记录如下：

项目部雷勇发言：

上周施工内容：

开关站：1、开关站电缆沟垫层浇筑；

2、综合楼室内、室外装饰抹灰完成 95%；

光伏区：1、因土地问题、图纸问题、甲供材料问题，无法正常施工；

进场道路：无

本周施工内容：（1）开关站电缆沟施工完成 30%；

（2）B1 区新增条形基础完成 100%；

（3）在甲供材料到货不影响的情况下，B1 区新增支架安装完成 50%；

（4）C1 区新增条形基础浇筑完成 100%；

（5）在甲供材料到货的情况下，C1 区新增支架安装完成 100%；

（6）围栏安装完成 25%；

（7）在无外部干扰的情况下 B 区条形基础浇筑完成 60%。

本周需协调内容：

（1）因甲方人员名册没有提供，部分资料无法完善；

- (2) 下周光伏板等甲供设备、材料应到场；
- (3) 开关站接地图纸尽快落实；

项目部唐勇发言：

- (1) 光伏区甲供材料需立即到场；
- (2) 因接近年底，甲方需出一份今年的施工完成计划；
- (3) 组件安装时组件连接线应在檩条外部绑扎还是檩条内部绑扎；

项目部康文超发言：

- (1) 工程资料需尽快上报；
- (2) B 区条形基础浇筑需本周落实；
- (3) 光伏区材料月底可到货；
- (4) 关于冬季混凝土施工需编制冬季施工方案且报审；
- (5) 施工与资料应同步进行；
- (6) 组件连接线在檩条外部绑扎；
- (7) 光伏区剩余条形基础与箱逆变基础尽快施工；
- (8) 外围环形接地尽快开始施工；
- (9) 外线等待正式文件；
- (10) 场区围栏需尽快落实施工；
- (11) 资料后期统一盖章；
- (12) 2016 年 11 月 18 日之后 C1 区新增支架斜梁依照中核设计院设计的支架安装详图安装；
- (13) 资料以甲方提供名单为准；

总监理工程师王智义发言：

- (1) 为防止坠落事故发生，综合楼楼梯栏杆需尽快安装；
- (2) 监理前期资料需甲方尽快审核、签字盖章；
- (3) 为保证工程同步进行，外线工程需尽快落实；
- (4) 已进入冬季施工，督促施工人员做好冬季保暖措施；
- (5) 为保证支架安装，光伏区抱箍需尽快到场；
- (6) 场区围栏施工需尽快落实；
- (7) 光伏区电缆沟图纸需尽快落实；
- (8) 虽然现阶段危险因素降低，但施工现场还存在危险源，应做好安全防护措施；

- (9) 开关站、综合楼屋顶防雷网与接地连接钢筋截面小，应与防雷网截面相同；
- (10) 监理、总包单位应加强现场巡视检查工作，管控安全、质量、施工进度。

常州正衡电力工程监理有限公司  
大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 11 月 28 日

|     |      |    |      |     |
|-----|------|----|------|-----|
| 会签栏 | 施工单位 | 殷超 | 监理单位 | 王智文 |
|     |      |    |      |     |
|     |      |    |      |     |

## 会议签到表

| 序号 | 单位名称 | 日期         | 签字  | 备注 |
|----|------|------------|-----|----|
| 1  | 常州飞鹰 | 2016.11.28 | 王敬  |    |
| 2  | 葛电   | 2016.11.28 | 魏喜林 |    |
| 3  | 葛电   | 2016.11.28 | 赵海博 |    |
| 4  | 葛电   | 2016.11.28 | 王进  |    |
| 5  | 葛电   | 2016.11.28 | 刘璋  |    |
| 6  | ...  | 2016.11.28 | 吴树  |    |
| 7  | 四川天沛 | 2016.11.28 | 雷芳  |    |
| 8  | 四川天沛 | 2016.11.28 | 唐勇  |    |
| 9  | 常州飞鹰 | 2016.11.28 | 王进  |    |
| 10 | 四川天沛 | 2016.11.28 | 陆龙山 |    |
| 11 | 星衡监理 | 2016.11.28 | 张子民 |    |
| 12 |      |            |     |    |
| 13 |      |            |     |    |
| 14 |      |            |     |    |
| 15 |      |            |     |    |
| 16 |      |            |     |    |
| 17 |      |            |     |    |
| 18 |      |            |     |    |
| 19 |      |            |     |    |
| 20 |      |            |     |    |