

会议纪要

编号: 003

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目

地点:在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室

日期:2016 年 9 月 19 日 16 时

主题:第三次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表

页数: (正文) 2 页

分发 (由纪要编发单位制定): 各与会单位一份

会议内容

2016 年 9 月 19 日下午 16 时,在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室,正衡监理项目部召开了与葛洲坝集团电力有限责任公司的第三次监理例会。会议共 12 人参加。现将会议纪要记录如下:

中国葛洲坝集团电力有限责任公司:

项目部唐勇发言:

本周施工内容:

(1) 本周内容:开关站基础承台钢筋制安钢材、水泥、砂子、实心砖送检;完成开关站基础承台钢筋制安。完成开关站基础模板制作。开关站基础承台模板制作。完成综合楼砖基础砌筑,综合楼地圈梁模板制作,综合楼地圈梁钢筋制作安装。完成综合楼地圈梁和开关站基础柱和地梁浇筑。完成综开关站和合楼土方回填。开关站一层柱钢筋制安,开关站支模。

(2) 施工方提出需建设方解决的问题:

- 1>开关站基础变更事宜;
- 2>要求提供光伏区施工图纸;
- 3>需解决进场道路被村民阻挡使用问题;

答复

- 1: 按原图施工;
- 2: 施工前设计单位入住现场,边设计边施工;
- 3: 已解决。但要求对进场道路损坏部分调整,确保不存任何安全隐患。

项目部生产部王东发言：

(1) 内业资料与外业同步更进。

项目部安质环部涂超发言：

(1) 农民工按实名制发放工资；

(2) 切实落实五牌一图制；

(3) 对下方通知单、联系单要求施工单位按时进行整改回复；

(4) 补报特殊工种及相关人员证件。

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 9 月 19 日

会议签到表

[illegible]