

会议纪要

编号: 002

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目

地点:大城县葛电项目部

日期:2016 年 7 月 18 日 20 时

主题:第二次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表、

页数: (正文) 2 页

分发(由纪要编发单位制定): 各与会单位一份

会议内容

2016 年 7 月 18 日下午 20 时,在大城县葛电项目部,正衡监理项目部召开了与葛洲坝集团电力有限责任公司、四川天沛水利水电建设工程有限公司的第二次监理例会。会议共 14 人参加。现将会议纪要记录如下:

四川水利水电建设工程有限公司:

项目经理唐勇发言:

本周施工内容及下周施工计划:

(1) 本周计划:完成泄洪沟回填 100%;进场道路施工完成 100%;光伏区条形基础未完成,原因是由于施工用电未提供,无施工条件;围栏已生产完成 3000 米;光伏区条基预埋件已生产完成。

(2) 下周计划:完成光伏区 300 个条形基础;B 区场平完成;开关站基础开挖。

需解决协调的问题:

(1) 请业主方尽快提供开关站施工图纸,尽可能提供全套图纸;

(2) 请业主方尽快接通施工电源以便加快施工进度。

中国葛洲坝集团电力有限责任公司:

项目部生产部王东发言:

(1) 临时通电后,我方进行对支架的采购,要求施工单位进行试装,具体试装需要多少量;

项目部安质环部涂超发言:

(1) 原计划安全检查定于每周周一下午 2 点召开，由于本周施工及各方原因未能及时召开，要求下周定期召开，要求监理方组织；

(2) 现场有危险源的区域要求施工方尽快制作警示牌，确保安全生产，安全第一的方针；

项目部项目经理朱松兵发言：

(1) 临时打井的位置和综合楼化粪池位置是否发生冲突，要求明确标注；

(2) 开工时间商讨最终决定定于 2016 年 7 月 1 日；

(3) 本周五施工图纸提交进行使用。

常州正衡电力工程监理有限公司：

总监理工程师王智义发言：

(1) 要求施工单位进行对施工人员三级安全教育培训及考试，合格后方可进入现场施工，我监理方也会不定期的进行组织培训考试；

(2) 开工已数日，施工进度一定要按照一级网络进度计划表严格实施；

(3) 对施工单位的施工组织计划进行了审批，提出以下问题请施工方予以落实和校对（1、现场是否使用龙门吊；2、临时用电管理措施未体现；3、全场接地未体现）

(4) 要求所有人进入现场安全帽必须佩带；

(5) 特殊人员资质证书和测量人员的资质证书及时上报。

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 7 月 18 日

会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	葛电	2016.7.18	朱松泉	
2	葛电	2016.7.18	陈兵	
3	葛电	2016.7.18	王东	
4	葛电	2016.7.18	王东	
5	葛电	2016.7.18	王东	
6	葛电	2016.7.18	李俊文	
7	四川天沛	2016.7.18	王龙山	
8	四川天沛	2016.7.18	钟德全	
9	四川天沛	2016.7.18	谢丹	
10	四川天沛	2016.7.18	王勇	
11	常州正衡	2016.7.18	王敬	
12	常州正衡	2016.7.18	张荣生	
13	正衡监理	2016.7.18	王敬	
14	正衡监理	2016.7.18	王敬	
15				
16				
17				
18				
19				
20				