

会议纪要

编号: 005

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目

地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室

日期:2016 年 10 月 16 日 16:00

主题:第五次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表

页数: (正文+附页) 4 页

分发 (由纪要编发单位制定): 各与会单位一份

会议内容

2016 年 10 月 16 日 16:00, 在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室, 正衡监理项目部组织召开了第五次监理例会。会议共 11 人参加。现将会议纪要记录如下:

项目部雷勇发言:

- (1) 综合楼门窗图纸仅有大小及材质, 无式样、颜色, 提供河北省 12J4-1 图集, 给设计确认是否按 64 页 “D 型-塑料组合门窗拼接节点图” 施工;
- (2) 综合楼二层宿舍 C-3 窗户无详图, 经现场各方讨论, 建议该窗户下部为固定磨砂玻璃, 上部为 600*600 斜拉窗, 请设计确认是否可行;
- (3) 走廊玻璃使用 6mm 玻璃为 594 公斤, 使用中空玻璃为 1188 公斤, 请设计确认承重是否存在问题;
- (4) 开关站雨棚板无宽度、无距离地高度、无法做, 建议雨棚板距地高度 2.7 米, 板厚 10 厘米, 两边宽出各 25 厘米, 宽度 60 厘米, 请设计确认是否可行;
- (5) 请设计确认是否按现有消防图纸施工。

项目部唐勇发言:

(1) 檩条规格多达 17 种，其中以长度为 8400mm 规格的檩条为主。新图纸现场桩位置布置分布为 5 条桩基和 8 条桩基，长度分别为 11mm 和 21.6mm。5 条桩基支架使用 1 根 8400mm 和 1 根 2600mm，8 条桩基支架使用 2 根 8400mm 和 1 根 4800mm，可以满足现场安装需求。请回复；

(2) 综合楼北立面、东立面、西立面外墙涂料饰面颜色未明确，需业主确认；

(3) 综合楼南立面外墙砖规格及颜色未明确；

(4) 开关站外墙涂料饰面颜色图纸说明颜色由甲方确定；

(5) 现场到货的管桩支架配件如何处理；

(6) C1 区现有桩位图和现场实际情况不一致，请于星期一提供施工桩位图；

(7) 请确认 B1 区于星期一是否能进场场平；

(8) 光伏区后立柱外径为 63mm，支架抱箍内径为 60.3mm，无法安装。

项目部康文超发言：

(1) 支架卸货危险性较大，施工作业中应注意安全；

(2) 在施工作业程序中，有强制性标准要求的应按要求施工作业。

总监理工程师王智义发言：

(1) 现阶段影响整个工程施工进度的关键因素是光伏场区土地问题、图纸出图慢及约 2 公里外线施工何时开工，需尽快落实解决；

(2) 现场施工时发现问题需整改迅速；

(3) 根据进场材料情况，5 条基支架使用 1 根 8400mm 和 1 根 2600mm，8 条基支架使用 2 根 8400mm 和 1 根 4800mm 使用比较合理，需设计院确认，并及时通知设备生产商按此要求组织生产；

(4) 进场材料卸货是当前现场施工较大的危险源，要求在起吊物下不许人员停留和通过，应加强安全意识，起重操作人员防止手脚挤伤；

(5) 光伏区条形基础有低洼垫起的，需将低洼回填；

(6) 新进场施工人员应进行安全培训，且经考试合格方可施工作业；

(7) 没项施工前应进行安全技术交底。

常州正衡电力工程监理有限公司
大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部
2016 年 10 月 16 日



会签栏	建设单位	王东	监理单位	王东
	施工单位	王东	施工单位	王东

会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	贵州院	2016.10.16	王敬	
2	甘肃一建	2016.10.16	赵海阳	
3	..	2016.10.16	康子良	
4	四川天沛	2016.10.16	洪勇	
5	葛电	2016.10.16	王	
6	葛电	2016.10.16	王	
7	四川天沛	2016.10.16	陆龙山	
8	正源	2016.10.16	王	
9	正源	2016.10.16	张子良	
10	正源	2016.10.16	王	
11	四川天沛	2016.10.16	王	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				