

会议纪要

编号：008

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目
地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室
日期:2016 年 12 月 11 日 15:00
主题:第八次监理例会
与会人员:详见签到表
附件:会议签到表
分发（由纪要编发单位制定）：各与会单位一份

会议内容

2016 年 12 月 11 日 15:00，在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室，正衡监理项目部组织召开了第八次监理例会。现将会议纪要记录如下：

项目部唐勇发言：

- (1) 开关站图纸需尽快到齐，没有图纸，剩余施工无法进行；
- (2) 光伏区图纸需尽快到齐，特别是电缆、接地、围栏图纸；
- (3) 现场发现光伏组件自带连接线缆长度不够，44 张组件无法按图纸要求进行接线，如何接线需立即解决；
- (4) 马庄村图纸村民要求不得进行箱变、逆变基础施工，需尽快协调；

项目部赵海鹰发言：

- (1) 电缆、组件部分已到现场，要采取防盗措施，以防电缆、组件丢失；
- (2) 目前组件已到现场，组件供应能够满足现场安装需求，要加快安装进度，满足施工进度计划要求；
- (3) 光伏区电缆电线，接地要尽快施工；
- (4) 完善现场安全文明施工；

总监理工程师王智义发言：

需业主协调解决的问题：

- (1) 逆变器基础已开挖，村民不允许施工，理由是破坏了原有的地貌，希尽快协调解决，已影响工期；
- (2) 综合楼、开关站区域地貌、围墙、大门施工图纸尽快出图；
- (3) 随着逆变器、光伏板、电缆、光缆等设备、材料的进场，现场应加强保卫工作，防止设备、材料丢失；
- (4) 现光伏板已开始安装，前期支架安装存在的立柱垂直度、檩条水平度，端面平整度及光伏板安装上下、水平不齐等问题，应一并解决。如二次整改劳民伤财；
- (5) 为更好的传导电流，光伏区接地扁钢与底面扁钢压接应平整，扁钢之间焊接焊量应饱满，不存在咬边现象；
- (6) 已进入冬季施工，混凝土作业应严格按冬季施工方案操作；
- (7) 随着土建工程的结束、安装工程的开始，应做好中间验收工作，提请监理验收；
- (8) 工程进行过程中施工图纸变更较多，设计图纸的变更应做好收集、整理，做为工程移交资料；
- (9) 支架之间的接地连接形式由葛洲坝集团公司重新确认，监理建议由设计院做最终确认，在没有设计院做最终确认之前监理单位保留意见；
- (10) 光伏区已安装支架部分的立柱发现没有垂直，且部分斜梁在安装后有歪斜的情况，需在安装组件之前整改完成；
- (11) A区接地沟回填土需将开挖出来的土全部回填；
- (12) 光伏区部分条基因浇筑时处于低洼处，虽在浇筑时模板处已做处理，但要求将低洼处条基的周围也做以处理；

常州正衡电力工程监理有限公司
大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 11 月 28 日



会签栏	施工单位	赵海鹰	监理单位	王智义
		油勇		

会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	鲁中飞信	2016.12.11	边敬	
2	正衡监理	2016.12.11	边敬	
3	边敬	
4	张子双	
5	葛电	2016.12.11	魏喜林	
6	葛电	2016.12.11	刘祥	
7	葛电	2016.12.11	王东	
8		2016.12.11	陆龙山	
9	葛电	2016.12.11	景	
10	天津	2016.12.11	雷君	
11	四川天津	2016.12.11	边敬	
12		2016.12.11	赵梅	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				