

会议纪要

编号: 006

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目
地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室
日期:2016 年 11 月 13 日 15:00
主题:第六次监理例会
与会人员:详见签到表
附件:会议签到表
分发(由纪要编发单位制定):各与会单位一份

会议内容

2016 年 11 月 13 日 15:00,在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室,正衡监理项目部组织召开了第六次监理例会。会议共 10 人参加。现将会议纪要记录如下:

项目部雷勇发言:

本周施工内容:

开关站: 1、开关站、综合楼保温施工完成;

2、综合楼室内墙、地砖施工完成;

光伏区: 1、A、C1 区支架安装完成;

2、B1 区条形基础完成 90%;

3、B1 区支架安装完成 80%;

4、C1 区场平完成;

进场道路: 无

下周施工内容: (1) 开关站、综合楼屋面防水施工;

(2) B1 区支架安装;

(3) B1 区条形基础浇筑;

(4) C1 区条形基础浇筑;

项目部唐勇发言:

- (1) 剩余施工图纸需尽快提供（B区桩点图纸；光伏区接线、接地图纸；场区围栏图纸；开关站附属图纸等）；
- (2) 光伏组件需尽快到场；
- (3) 土地问题尽快落实；

项目部赵海鹰发言：

- (1) 开关站设备基础图纸已出，需尽快施工；
- (2) C1区桩点放点时发现问题需及时反应；
- (3) 檩条连接件处的距离保持与设计图纸一致；

项目部康文超发言：

- (1) 工程资料需尽快上报；
- (2) 开关站、综合楼屋面防水尽快完成；
- (3) 开关站、综合楼室内装修尽快推进；
- (4) 关于冬季施工安全质量需做好安全交底工作，且做好记录；
- (5) 由于冬季气温较低，混凝土浇筑质量会受到影响，需做好砼养护；
- (6) 综合楼内楼梯防护需尽快落实；
- (7) 提升机、吊篮使用前做好安全检查；
- (8) 生活区发现问题提出后整改；

总监理工程师王智义发言：

- (1) 开关站电缆沟、设备基础可开挖施工；
- (2) 为防止钢筋腐蚀，光伏区浇筑条基时模板内钢筋笼需放好垫块；
- (3) 外线工程需尽快落实；
- (4) 施工过程中应加强工程质量管控；
- (5) 施工现场做好安全防护措施；
- (6) 施工单位冬季施工方案、项目划分、设备、材料报验应落实；

工程总体施工进度缓慢，遇到土地租用、图纸不到位等问题，现在离17年春节已不远了，如不采取切实措施春节前工程很难竣工、投产发电，工程还没有

动工大的项目：光伏区围栏、电缆沟开挖、电缆敷设，接地，逆变器基础、设备安装，组件安装，汇流箱安装，开关站设备安装，外线等都未施工。希工程有关领导高度重视，若工程进度缓慢，投产发电就是春节以后的事情了。

常州正衡电力工程监理有限公司
大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 11 月 13 日

会签栏	施工单位	张光	监理单位	王静
	施工单位	唐勇		

大城县 15MW 光伏发电项目 监理 会议

[illegible]