

会议纪要

编号: 012

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目
地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室
日期:2017 年 03 月 05 日 15:00
主题:第十一次监理例会
与会人员:详见签到表
附件:会议签到表
分发(由纪要编发单位制定):各与会单位一份

会议内容

2017 年 03 月 05 日 15:00, 在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室, 正衡监理项目部组织召开了监理例会。现将会议纪要记录如下:

项目部雷勇发言:

(1) 上周工作总结:

开关站电缆沟施工完成 80%。

光伏区

- 1、B1 区条形基础浇筑完成;
- 2、B 区条形基础浇筑完成 30%;
- 3、A 区汇流箱安装完成;
- 4、B1 区光伏组安装完成 40%;
- 5、B 区围栏安装完成 33%;
- 6、C1 区围栏安装完成 50%。

(2) 下周工作计划:

B 区条形基础浇筑 70%; B1 区光伏组件安装 60%; B 区支架安装 100%;
直流电缆沟开挖 100%; 光伏组件汇线 70%; 汇流箱安装 100%; 逆变-升压单元桩基施工 100%;

(3) 需要解决问题:

- 1、开关站电缆沟电气图纸需立即提供, 开关站电缆沟无电气图纸无法继续施工;

- 2、开关站附属图纸需立即提供，开关站附属无法施工；
- 3、开关站南面填充墙什么时候能施工，施工班组天天问；
- 4、A 区南面围栏如何施工需立即确定；
- 5、土地问题需立即解决，土地问题 B 区无法施工；
- 6、因土地问题部分逆变-升压单元不能施工，造成所有逆变-升压单元桩基全部无法施工；
- 7、B1 区东边靠近钉子户的围栏、接地、光伏组件如何施工需立即确定；

项目部杜军训发言：

- (1) 箱逆变打桩机设备及时联系进场施工；
- (2) 组件、汇流箱安装及接线人员少，要求抓紧时间人员进场；
- (3) 关联到土地问题本周内基本得以解决；
- (4) 要求 3 月底完成光伏区所有施工；
- (5) 现场安全帽未佩戴，有监理执行罚款，罚款为一个人 100 元现金。

项目部康文超发言：

- (1) 施工人员进场必须实名制、制作台账、三级安全教育、留置影视资料等；
- (2) 要求施工单位增加电气接线人员；
- (3) 要求施工单位增加光伏厂区巡视力度，条形基础质量有所下滑，施工单位管理人员应引起高度重视；
- (4) 围栏施工不顺直，施工质量差，要求施工单位现场挂线施工，施工质量引起重视；
- (5) 施工资料要与施工同步，并上报特殊人员工作证；
- (6) 组件、支架安装人员等项目施工单位要及时做好安全、技术交底；

- (7) 要求施工单位及时清理现场施工垃圾，做到人走、料清、场清；
- (8) 要求施工单位按照进度计划三月底全部施工完成；
- (9) 要求施工单位及时做好线路尾工、尾项的消缺工作；
- (10) 现场做好安全文明施工，防火、防盗等安全工作，灭火器过期要及时更换
- (11) 开关站土建工程的尾工尾项及时进行消缺；

总监理工程师王智义发言：

- (1) 要求现场施工人员抓紧时间进场；
- (2) 施工单位打桩机械抓紧时间进场施工；
- (3) 支架后背拉条需要尽快安装，确保支架、组件的安全和稳定性；
- (4) 电缆沟开挖深度要按照相关规范及设计图纸要求进行施工；
- (5) 要求施工单位做好文明施工，组件包装纸及时清理现场，做到人走料清、场清；
- (6) 条形基础钢筋笼绑扎不规范，口头通知多次，再经发现将进行经济考核；
- (7) 要求施工单位现场施工正确佩戴好安全帽，再发现未佩戴安全帽，将进行经济考核，每人次 100 元；
- (8) 线路施工资料及时上报，并进行审核；其他资料要与施工同步；
- (9) 要求各单位增加现场巡视力度；

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2017 年 03 月 05 日

会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	鲁能		王亚红	
2	鲁能		麻文强	
3	四川天沛	2017.3.5	沙勇	
4	四川天沛	2017.3.5	雷勇	
5	正衡监理	2017.3.5	付强	
6	正衡监理	2017.3.5	王亚红	
7	鲁能	2017.3.5	魏嘉林	
8	鲁能	2017.3.5	王亚红	
9	鲁能	2017.3.5	王亚红	
10	鲁能	2017.3.5	刘瑞	
11	正衡监理	2017.3.5	王亚红	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				