

会议纪要

编号：013

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目

地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室

日期:2017 年 03 月 12 日 15:00

主题:第十二次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表

分发（由纪要编发单位制定）：各与会单位一份

会议内容

2017 年 03 月 12 日 15:00，在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室，正衡监理项目部组织召开了监理例会。现将会议纪要记录如下：

项目部雷勇发言：

（1）上周工作总结：

光伏区

- 1、B1 区支架安装完成 70%；
- 2、B1 区组件安装完成 60%；
- 3、汇流箱安装完成 70%；
- 4、直流电缆沟开挖完成 70%；
- 5、光伏组件汇线完成 30%；
- 6、C1 区围栏安装完成 100%，B1 区围栏完成 40%，B 区围栏完成 90%；

（2）下周工作计划：

B 区条形基础浇筑 100%；B1 区光伏组件安装 60%；B1 区支架安装 100%；
直流电缆沟开挖 100%；光伏组件汇线 40%；逆变-升压单元桩基施工 100%；
围栏施工 100%；

（3）需要解决问题：

- 1、开关站电缆沟电气图纸需立即提供，开关站电缆沟无电气图纸无法继续施工；
- 2、开关站附属图纸需立即提供，开关站附属无法施工；

项目部杜军训发言：

- （1）综合楼排水问题需要施工单位及时给予解决；
- （2）现场敷设电缆要加强保管力度，做好安全防盗措施；
- （3）施工单位需要及时上报各项关联的施工方案；
- （4）要求施工单位合理的计算好电缆头的预留长度；
- （5）电气施工图纸欠缺部分及时与设计协调沟通，尽快出图纸；

项目部康文超发言：

- （1）要求施工单位增加与施工相关的各工种人员，并做好新进人员的三级安全教育；
- （2）施工资料要与施工同步，光伏厂区资料 3 月 25 号完成；
- （3）组件、支架安装人员等项目施工单位要及时做好安全、技术交底；
- （4）要求施工单位及时清理现场施工垃圾，做到人走、料清、场清；
- （5）要求施工单位上报箱逆变打桩施工方案，并做好施工人员的技术交底；
- （6）现场施工要做好成品保护；
- （7）现场安装变形的檩条及时给予调整并拆除；
- （8）开关站内的施工垃圾要及时给予清理；
- （9）要求施工单位本周完成围栏施工；
- （10）现场做好安全文明施工，防火、防盗等安全工作；
- （11）要求施工单位做好电气施工人员的技术交底；
- （12）电缆沟的开挖深度和宽度必须按照相关规范和图纸设计要求施工；
- （13）现场隐蔽工程施工必须上报业主和监理验收；
- （14）电缆牌需要先制作模板，合格后再进行批量制作；

总监理工程师王智义发言：

- (1) 要求施工单位增加现场施工人员，并做好新进人员的三级安全教育；
- (2) 电缆沟开挖深度要按照相关规范及设计图纸要求进行施工；
- (3) 要求施工单位做好文明施工，组件包装纸及时清理现场，做到人走料清、场清；
- (4) 厂区接地扁铁施工必须按照相关规范和图纸设计要求进行施工；
- (5) 电缆敷设现场必须做好成品保护；
- (6) 要求现场安装檩条有变形的施工单位必须拆除；
- (7) 要求施工单位尽快完成前期的消缺工作；
- (8) 要求施工单位及时上报专项施工方案；
- (9) 垂直接地极施工必须按照相关规范及设计图纸要求进行施工；
- (10) 春雨季节到来，光伏厂区尽快完成组件、支架的接地工作，以及厂区接地的施工工作；
- (11) 光伏厂区使用 PVC 穿线管，檩条接口处需要妥善处理，如需更换穿管，请及时与设计协调沟通；

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2017 年 03 月 12 日

会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	正衡监理	2017.3.12	王敬文	
2	正衡监理	2017.3.12	付新飞	
3	正衡监理	2017.3.12	王少明	
4	四川天沛	2017.3.12	任江山	
5	四川天沛	2017.3.12	陈勇	
6	葛电	2017.3.12	王少明	
7	葛电	2017.3.12	王少明	
8	葛电	2017.3.12	王少明	
9	—	2017.3.12	王海鹰	
10		2017.3.12	刘江	
11	—	2017.3.12	魏嘉林	
12	四川天沛	2017.3.12	雷勇	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				