

会议纪要

编号: 011

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目
地点:大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室
日期:2017 年 02 月 26 日 15:00
主题:第十次监理例会
与会人员:详见签到表
附件:会议签到表
分发(由纪要编发单位制定):各与会单位一份

会议内容

2017 年 02 月 26 日 15:00, 在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室, 正衡监理项目部组织召开了监理例会。现将会议纪要记录如下:

项目部唐勇发言:

(1) 上周工作总结:

光伏区 B1、C1 区支架、组件安装; B1 区条基浇筑共计 120 个; 围栏放点及基坑开挖; 开关站电缆沟基本完工;

(2) 下周工作计划:

B1 区支架完成; 光伏区组件安装及汇线; 汇流箱开始安装; 施工人员陆续进场, 目前施工人员共计 24 人;

(3) 需要解决问题:

发生两起村民阻工, 需要及时解决土地问题, 不然将影响施工进度; 箱逆变部分材料及设备需要及时进场; 大城县通知本月 28 日将分区域停电。

项目部杜军训发言:

(1) 本月 28 日停电期间建议夜间加班浇筑条基, 各单位需要提前做好人员调配工作;

(2) 箱逆变打桩机设备及时联系进场施工;

(3) 组件、汇流箱安装人员少, 要求抓紧时间人员进场;

- (4) 围栏预留门口需要现场实际情况进行确定;
- (5) 开关站围墙位置需要联系设计院尽快解决;
- (6) SVG 基础定点及开关站内避雷针位置需要联系设计院尽快解决;
- (7) 要求总包先安装一个汇流箱样板出来, 确定无误后再进行下步施工;
- (8) 要求总包及时统计好电缆材料需求数量, 确保一次性采购完成;
- (9) 要求总包及时做好电缆标识牌, 内容包括(电缆编号、起点、终点、电缆型号及电缆长度);

项目部赵海鹰发言:

- (1) 汇流箱安装需要按照图纸进行施工;
- (2) 电气安装根据相关电气施工规范要求要求进行施工;

总监理工程师王智义发言:

- (1) 要求现场施工人员抓紧时间进场;
- (2) 要求各施工单位尽快上报施工进度计划;
- (3) 现场支架连接件安装过程中缺少螺栓螺帽, 檩条边缘预留长度长短不一, 与设计图纸不符, 现场需要加大管理力度, 及时做好技术交底工作;
- (4) 前期安装遗留问题需要尽快消缺;
- (5) 支架后背拉条需要尽快安装, 确保支架、组件的安全和稳定性;
- (6) 要求施工单位做好文明施工, 组件包装纸及时清理现场, 做到人走料清、场清;
- (7) 要求施工单位现场施工正确佩戴好安全帽, 再发现未佩戴安全帽, 将进行经

济考核:

(8) 组件安装工人使用的电动工具, 需要安装漏电保护器, 确保人身安全;

(9) 施工资料要与施工同步;

(10) 现场组件有 M 和 H 两种型号, 在安装时候是否需要区分开, 请有关单位联系厂家进行沟通解决。

常州正衡电力工程监理有限公司
大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部
2017 年 02 月 26 日

会签栏	施工单位		监理单位	

会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	河北北控	2017.2.26	姚文小	
2	四川天沛	2017.2.26	唐勇	
3	葛电	2017.2.26	在军	
4	一	2017.2.26	赵海阳	
5	葛电	2017.2.26	刘辉	
6	四川天沛	2017.2.26	王龙	
7	常州正衡	2017.2.26	王敬	
8	常州正衡	2017.2.26	付强	
9	常州正衡	2017.2.26	王强	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				