

会议纪要

编号: 004

工程名称:大城县 15 兆瓦光伏发电项目

地点:大城县葛电项目部

日期:2016 年 9 月 26 日 19: 30

主题:第四次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表

页数: (正文+附页) 4 页

分发(由纪要编发单位制定): 各与会单位一份

会议内容

2016 年 9 月 26 日 19: 30, 在大城县葛电项目部, 正衡监理项目部组织召开了第四次监理例会。会议共 13 人参加。现将会议纪要记录如下:

项目部唐勇发言:

上周施工内容:

开关站: 1、一层柱、二层梁、板钢筋安装

2、综合楼一层砌体

光伏区: A1、B 区场平

本周施工内容: (1) 开关站封顶;

(2) 综合楼二层圈梁、板浇筑;

(3) 综合楼二层砌体施工;

(4) 光伏区场平;

项目部王东发言:

(1) 光伏区 A、D 区已动工, 进场作业人员需满足现场需求;

(2) 加大现场管理力度;

- (3) 要求内业资料与外业同步进行;
- (4) 进场物资合理安排;
- (5) B、B1、C 区边界以坐标点为准 (拍照取样);
- (6) 监理在巡视过程中发现问题及时跟进追踪;
- (7) 现场需尽快落实场区围栏事宜;

提出问题: 光伏场区 D 区迟不动工的原因

答复: 场平器械正在进行协商

项目部涂超发言:

- (1) 农民工花名册及身份证复印件及时报送;
- (2) 进场道路路口需设警示标志;
- (3) 切实认真做好光伏区施工前安全防护工作;

项目部陈兵发言:

- (1) 进入现场需佩戴安全帽;
- (2) 尽快落实停车场区位置规划;

项目部王缓发言:

- (1) 施工过程需按工序要求报检;
- (2) 施工现场应具备完整的检测工具;

徐勇部长发言:

- (1) 按现有的施工条件, 保质保量保安全的前提下, 抢回滞后工期;
- (2) 资料提交需尽快落实;
- (3) 坚守预防为主、安全第一的工作原则, 施工中时刻牢记安全是企业生存和发展的源泉, 工程出现一起安全事故将对公司造成很坏的影响, 对企业的发展很不利, 工程发现大的安全隐患应暂停施工。

总监理工程师王智义发言:

- (1) 施工现场需加强人员管理;
- (2) 场区内废料需及时清理;
- (3) 监理人员、施工单位项目管理人员应坚守岗位, 提前预见和发现问题, 及时处理问题。

土建监理工程师宋丰祥发言:

- (1) 有关以编号: DCGF/CZZH-ZH-001 下发的监理联系单, 脚手架及围护问题至

今未进行整改；

(2) 要求内业资料与外业同步跟进；

(3) 浇筑时需将杂物清理干净；

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目监理项目部

2016 年 9 月 26 日

会议签到表

序号	单位名称	日期	签字	备注
1	葛电	2016.9.26	王东	
2	11	2016.9.26	朱松原	
3	葛电	2016.9.26	李红	
4	葛电	2016.9.26	陈兵	
5	葛电	2016.9.26	王强	
6				
7				
8				
9				
10				
11	正续行监理	2016.9.26	徐磊	
12	正续行监理	2016.9.26	王强	
13	四川天沛	2016.9.26	陆成山	
14	四川天沛	2016.9.26	雷亮	
15	四川天沛	2016.9.26	洪月	
16	四川天沛	2016.9.26	王勇	
17				
18	正续行监理	2016.9.26	李书群	
19	正续行监理	2016.9.26	张子良	
20				