

三期剩下 33MWP 工程开工一周会议纪要

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及
 农业综合项目三期 50MWP（蓄光互补）工程 编号：三期—002

各与会单位：

现将 关于三期工程开工 会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 3 页。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：张



日期：2017.3.24

会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017年3月24日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	仲杰
会议议题	关于三期剩下 33MWP 工程开工会议纪要		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	陕西桂花能源公司	潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉	
	常州正衡监理公司	仲杰 仲浩 黄晋生	
	陕西宏兴建设工程有限公司	李金刚 朱忠可 屈先勇	

3月24日三期剩下33MWP工程开工一周问题及处理情况

会议时间:2017年3月24日14:00

会议地点:综合楼二楼会议室

会议主持:仲杰

参会人员:张万鹏 何攀 余进丽 杨勉 仲杰 黄晋生
潘德国 仲浩 何海洋 李金刚 朱可福 屈先勇

会议主题:关于三期33MWP工程开工一周问题及处理情况

张万鹏:

- 1、对施工管理要求明确分工,优化管理模式,加强对施工人员管理力度,明确责任主体。
- 2、分工要明确,对每道工序具体哪些人员、要做那些事情都要做好安排。
- 3、强调在施工过程中必须要严格遵守国家现行的施工验收规范、规程、标准及地方政府的有关各项规定。
- 4、要求施工单位不得擅自改动原设计,若必须要变更图纸设计,需征求甲方、设计单位和监理部的意见。
- 5、要求施工队要对工程质量、安全做好把控

仲杰:

- 1:对现场施工安全做出要求;施工人员必须佩带安全帽,高空作业必须有保护措施。
- 2:对进场材料要求施工方必须报监理部门验收,对未经验收的一律不允许进入施工场地。

3、要求施工方每天对现场施工人数进行汇报，监理方根据施工人数及材料进场时间控制施工进度。

4、要求每个分项或一道工序完工，施工方先进行自检，合格后报监理方验收。

5、施工过程中，关键部位施工及大规模的施工需报监理方现场检查。

6、要求对施工人数进行添补，加快施工进度。

7、要求施工方配合监理方跟进、完善施工资料。

何海洋：

1、要求施工方认真仔细审核图纸，对图纸有不理解或有疑问的地方提出并反馈到设计方

2、要求施工方在施工过程中必须按照图纸设计要求。

3、因土地有误差，要求对图纸外空白区域进行合理利用。

潘德国：

1、对现场施工问题进行汇总：

1) 钢筋笼在装卸过程中要轻拿轻放，避免钢筋笼变形。

2) 制作钢筋笼要按照图纸设计，绑扎要规范、点焊要符合要求。

3) 对生锈的钢筋禁止使用，对到货的钢筋等其他材料进行妥善保管。

4) 要求打混凝土前要在丝柱上抹黄油，在钢筋笼外围挂垫块。

5) 浇筑时间长，要求打混凝土要在短时间内完成，避免混凝土凝固。

6) 要求打完混凝土，后面配备人员对模具垂直度及 U 型螺栓进行校正

7) 要求对拆模的灌注桩进行包扎塑料薄膜养护

8) 要求浇筑混凝土时，浇筑一半就要用振动棒捣振

李金刚（施工方）：

- 1、最近两天把人员配齐
- 2、以后加强管理力度，对人员做具体分工
- 3、在施工现场增加醒目的安全标示。

陕西合阳桂花清洁能源有限公司

2017、3、24