

光伏区内土建工程验收会议

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及
农业综合项目三期 50MWP 工程

编号：GH—0011

各与会单位：

现将关于光伏区内土建工程验收会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)

总监理工程师：张浩 日期：2017 年 9 月 19 日

会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017 年 9 月 19 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	仲杰
会议议题			
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	陕西桂花能源公司	潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉	
	常州正衡监理公司	仲杰、仲浩	
	陕西宏兴建设工程有限公司	谢乐文、屈先勇、朱忠可	
	陕西省水利电力勘测设计研究院	何海洋	
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。			

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

光伏区内土建工程验收会议

会议时间：2017 年 9 月 19 日 10:00

会议地点：综合楼二楼会议室

会议主持：仲杰

参会人员：张万鹏 何攀 余进丽 仲杰

潘德国 何海洋（设计院） 杨勉

李金刚 屈先勇 朱忠可

会议主题：关于 109#--137#方阵土建部分验收会议内容：

潘德国：

1、灌注桩已根据图纸设计进行编号，每个方阵灌注桩数量都经过现场一一核对，确认与图纸设计没有偏差。

2、109#--137#方阵已自检完，对应表格资料齐全。

3、109#--137#方阵总计 29 个方阵，灌注桩数量 24072 根。箱逆变基础 28 个（是 109#方阵灌注桩二期已完成）。

4、箱逆变基础所有工作完成，回填及后续的井盖封堵均已经完成，并完成自检。

仲杰：

1、验收范围包括 109#---137#方阵所有灌注桩及箱逆变基础等相关土建部分工程验收。

2、灌注桩、箱逆变基础数量核对完成，资料审核完成，均具备并网条件。

3、灌注桩及箱逆变基础已完成自检具备验收条件。



4、验收采取抽检的方式，随机挖掘不同地方的灌注桩检查地面以下灌注桩质量。其他部分现场随机抽查。

5、会后要求施工方找若干名施工人员及管理人员配合协助检查（例挖掘灌注桩）

6、验收交通工具两台面包车，铁锹 2 把。

7、验收完成后若有问题将对问题进行汇总、处理。

