

2017 年 8 月 28 日关于近期工程施工情况会议纪要

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及
农业综合项目三期 50MWP 工程

编号：GH—009

各与会单位：

现将 2017 年 8 月 28 日关于近期工程施工情况会议纪要 印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师： 张万鹏 日期： 2017 年 08 月 28 日

会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017 年 8 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	仲杰
会议议题	2017 年 8 月 28 日关于近期工程施工情况		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	陕西桂花能源公司	潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉	
	常州正衡监理公司	仲杰 、 仲浩	
	陕西宏兴建设工程有限公司	陈庆中、谢乐文、屈先勇、朱忠可	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

会议时间：2017 年 8 月 28 日 13:00

会议地点：综合楼二楼会议室

会议主持：仲杰

参会人员：张万鹏 何攀 余进丽 仲杰 潘德国 仲浩
杨勉 陈庆中 谢乐文 屈先勇 朱忠可

会议主题：关于三期剩余工程施工计划会议纪要

会议内容：

汇报目前的施工进度和施工内容

潘德国：截止 8 月 28 日早 12 点，施工进度如下：

- 1、124#方阵-----127#方阵、新增 137#方阵灌注桩及箱逆变基础全部完成。
- 2、因支架及组件未到场 124#----127#方阵、新增 137#方阵暂时不能继续施工。
- 3、132#--136#方阵、109#--123#方阵电缆敷设完成、电缆沟回填完成。支架安装完成，组件未到场未安装。
- 4、因组件材料迟迟未到，最近未施工，已严重影响施工进度。

张万鹏（甲方）：

- 1、通信电缆差 2000 米未到场，已联系厂家尽快发货。
- 2、剩下的组件等材料一直联系厂家发货，近期组件会到场。

仲杰（监理方）：

- 1、因支架、组件最近一段时间未到场，进度严重滞后，
- 2、三期灌注桩基本完成，因土地杂草较多，之前定位好的点要重新定点，之前做好的钢筋笼因时间较长生锈太多，必须除锈后才能使用。
- 3、因夏季雨水较多，为避免麻烦，挖好的电缆沟应尽快施工早日回填，封堵沙袋的地方要全部进行封堵。
- 4、支架及组件材料联系尽快到场，确保在工期内完成施工任务。
- 5、对施工队特别强调在赶工期的同时要对质量严格把控，必须按照合同要求、图纸设计进行施工，绝对禁止私自更改图纸设计，每一个关键点施工必须联



系监理部相关人员进行旁站、检查、巡视。

6、在赶进度的同时必须注意施工安全，所有进入施工场地人员必须佩戴安全帽，吊装设备之前必须检查吊带是否完好无损、吊扣是否松动及机械设备自身运转是否正常。

7、如需加班必须先报备监理部及业主部门进行批准，加班所用照明设施必须齐备，保证施工区域内所有施工人员清晰可见。

现场问题：

- 1、近期雨水较多，电缆沟冲垮较多。
- 2、支架、组件材料未到无法继续施工。
- 3、部分工序需要进行返工。
- 4、

工作安排：

- 1、因近期雨水较多，要做好防洪措施。回填土要求超出地面 20CM 以上，所有敷设电缆的陡坡必须填堵沙袋。
- 2、因灌注桩近期将全部完成，要求必须将后续工作做好，桩表面要修复完整，桩高未在同一水平线上的要全部整改，近期因雨水下陷的灌注桩要重新修复。
- 3、对施工拆除的围网要全部修复完整。
- 4、确保近期支架、组件进场后顺利进行施工。

陕西合阳桂花清洁能源有限公司

2017.08.28



由 扫描全能王 扫描创建