

## 关于近期现场消缺工作会议

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及  
农业综合项目三期 50MWP 工程

编号：GH—012

各与会单位：

现将关于近期现场消缺工作会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：36025 日期：2017年9月25日

|                 |                |                   |            |
|-----------------|----------------|-------------------|------------|
| 会议地点            | 综合楼会议室         | 会议时间              | 2017年9月25日 |
| 组织单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人               | 仲杰         |
| 会议议题            |                |                   |            |
| 各与会单位及人员<br>签到栏 | 与会单位           | 与会人员              |            |
|                 | 陕西桂花能源公司       | 潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉 |            |
|                 | 常州正衡监理公司       | 仲杰、仲浩             |            |
|                 | 陕西宏兴建设工程有限公司   | 谢乐文、屈先勇、朱忠可       |            |
|                 |                |                   |            |
|                 |                |                   |            |
|                 |                |                   |            |
|                 |                |                   |            |

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

## 关于近期现场消缺工作会议

会议时间：2017 年 9 月 25 日 19:00

会议地点：综合楼二楼会议室

会议主持：仲杰

参会人员：张万鹏      何攀      仲浩

潘德国      杨勉      李金刚

屈先勇      朱忠可      余进丽

会议主题：关于近期现场消缺工作会议

会议内容：

仲杰：

1、因近期雨水较多现场电缆沟、道路等被雨水冲垮部分较多，近期要求对 109#--137#方阵各处电缆沟进行统一排查，统计问题地点，统一进行整改。

2、134#方阵有部分遗漏电缆沟未进行回填。

3、方阵内遗留的电缆等材料未能及时清理出场地。

4、箱逆变进出进线孔防火泥封堵有遗漏且个别地方封堵不到位。

5、箱逆变井盖因是铁板刷漆太薄，背面未刷漆。

6、现场巡视发现有部分方阵内有灌注桩下沉现象，要及时进行处理，已完成的支架因灌注桩下沉弯曲变形，要求全部进行更换，如因不可抗力导致下沉处理不了，报甲方及设计院对图纸进行更改，可移除。



7、因雨水较多发现箱逆变箱体内有个别有积水，要求尽快联系厂家进行统一排查处理。

8、针对以上问题要求尽快处理，争取在支架组件到场之前全部完成。

9、因近期支架组件未到场工程工期顺延。

