

关于近期雨水后光伏区受灾整顿工作相关事宜

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及
农业综合利用三期 50MWP 工程 编号：GH—011

各与会单位：

现将关于关于近期雨水后光伏区受灾整顿工作相关事宜会议纪要
印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)

总监理工程师：张进丽 日期：2017.10.26



会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017年10月26日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	仲杰
会议议题	关于近期工作安排相关事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	陕西桂花能源公司	潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉	
	常州正衡监理公司	仲杰、仲浩	
	陕西宏兴建设工程有限公司	陈庆中、谢乐文、屈先勇、朱忠可	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

关于近期雨水后光伏区受灾整顿工作相关事宜

会议时间：2017年10月25日 17:00

会议地点：综合楼二楼会议室

会议主持：仲杰

参会人员：张万鹏 何攀 余进丽 仲杰 潘德国 仲浩
杨勉 陈庆中 谢乐文 屈先勇 朱忠可

会议主题：关于近期雨水后光伏区受灾整顿工作相关事宜

会议内容：

仲杰：

- 1、因近期雨水较多，从9月30日到10月20日期间雨水未间断，造成光伏区内大面积电缆沟受损、箱逆变四周下沉严重，部分灌注桩下陷。
- 2、要求对各方阵受灾电缆沟进行统计，然后进行统一修复。
- 3、因支架组件仍未到场，剩下工程迟迟没有进展，导致延误施工工期。
- 4、现场消缺工作继续，处理雨后方阵内电缆沟下陷等问题，有多处汇流箱进线端防火泥脱落，需尽快处理。
- 5、个别部位灌注桩下陷造成支架弯曲变形，需尽快处理。如修复不了可申请移除灌注桩，产生的工程量与甲方进行协商。
- 6、与甲方协商尽快要求厂家尽快补齐剩余的支架和光伏组件，确保早日完成施工。
- 7、要求施工方尽快补齐施工资料，资料要按照规范进行编辑整理。



8、要求土建施工工程量尽快报监理部进行核对，部分工程量要进行现场核对，需要施工方积极配合。

9、资料上，资料必须在一周内完成并上报，资料要完整，与工程同步，数据必须要真实,已经上报的施工资料有需要整改和确实部分尽快整改上报。

10、现场剩余材料、施工垃圾要及时清理，使用过的场地要及时进行恢复，施工要做到文明施工。

