

监理例会会议纪要

2018 年 2 月 6 日印发

陕西合阳桂花清洁能源公司三期 50MW 工程

陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期 50MW 工程第 12 次监理例会
会议于 2018 年 2 月 5 日 16:00 于项目部综合楼 2 楼会议室进行。

会议主持人: 仲杰

参会单位人员:

建设单位 (陕西合阳桂花清洁能源有限公司): 何海洋、何攀、
潘德国、余进丽

监理单位 (常州正衡电力工程监理有限公司): 仲杰、仲浩

支架组件安装队伍负责人: 谢乐文

电气安装队伍负责人: 陈庆中

会议要点: 一、施工单位对现场施工进度进行汇报及汇报施工安排
二、监理部对现场施工安全、质量进行总结
三、建设单位对现场施工进度进行安排

会议内容:

一、施工单位: (对现场施工进度进行汇报及汇报施工安排)

谢乐文 (支架组件安装队伍负责人):

1、已完成 132#-136#、115#、118#方阵组件安装。

2、计划 2 月 11 日, 完成 132#-136#、115#、116#、117#、118#、
121#、122#共计 12.7 兆瓦组件安装及消缺工作, 剩余 5 兆瓦组件全



部倒运至各方阵。

3、工地停工后，安排相应人员看场，确保放假期间材料安全。

陈庆中（电气安装队伍负责人）：

1、已完成 132#-136#、115#方阵并网工作。

2、计划截止 2 月 11 日，完成 132#-136#、115#、116#、117#、118#、121#、122#方阵并网及消缺工作。

二、监理单位：

（1）因冬季施工，道路结冰，机械设备要减速慢行。

（2）组件安装过程中，组件与支架有多次碰撞现象。

（3）组件安装有较多处螺丝松动、背板缺螺丝、整组间版面差开。

（4）132#-136#方阵组件安装有个别组件安装反（接线盒上下颠倒）。

（5）安装完成的支架，后期电气施工造成部分支架变形要求及时修复。

（6）方阵内有个别支架镀锌层脱落要及时进行更换。

（7）方阵内道路修整需要与电气安装队伍沟通对接，确保电缆不被损坏。

（8）施工现场有较多配件散落在地上（螺丝、螺帽弹垫等）。

（9）支架组件安装队伍进行组件安装要及时进行紧固，具备交接条件的方阵要及时申请移交给电气施工队伍进行接线施工，交接第一时间要联系监理部，并做好书面流程。



(10) 施工结束后要对现场施工垃圾进行清理。

三、建设单位：

- 1、现场管理要做到分工明确。
- 2、中间交接要及时并做好书面手续。
- 3、到场材料要及时组织卸货、验收，确保材料数量及质量。
- 4、方阵内杂草较多，要尽快进行清理。
- 5、方阵移交运维之前要做好组件清洗工作。
- 6、要做好春节期间组件的看守工作。
- 7、做好现场施工安全检查及消防工作。
- 8、定于2月22日项目管理人员、监理人员、各施工单位到场，恢复施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
陕西合阳桂花清洁能源公司三期100MW工程监理项目部

2018年2月6日

