

# 2017年7月6日关于剩余工程并网施工计划会议纪要

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150MWP 光伏发电及

农业综合项目三期 50MWP 工程

编号：三期—005

各与会单位：

现将关于剩余工程并网施工计划会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)

总监理工程师：张永武 日期：2017.07.07



会议地点	综合楼会议室	会议时间	2017年7月6日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	仲杰
会议议题	关于剩余工程并网施工计划会议纪要		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	陕西桂花能源公司	潘德国 张万鹏 余进丽 何攀 杨勉	
	常州正衡监理公司	仲杰、仲浩	
	陕西宏兴建设工程有限公司	陈庆中、谢乐文、屈先勇、朱忠可	

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

# 2017年7月6日关于剩余工程并网施工计划会议纪要

会议时间：2017年7月6日 13:00

会议地点：综合楼二楼会议室

会议主持：仲杰

参会人员：张万鹏 何攀 余进丽 仲杰 潘德国 仲浩  
杨勉 陈庆中 谢乐文 屈先勇 朱忠可

会议主题：关于三期剩余工程施工计划会议纪要

会议内容：

汇报目前的施工进度和施工内容

潘德国：截止7月6日早12点，施工进度如下：

- 1、132#---136#方阵支架正在安装、114#---123#方阵支架安装完成（未验收；因部分地方电缆沟开挖未回填无法安装）。
- 2、132#---136#方阵、114#---122#方阵接地网完成，123#方阵接地网正在施工。
- 3、132#--136#方阵、114#--120#方阵电缆敷设完成，121#方阵电缆正在敷设。
- 4、132#--136#、114#--120#方阵箱逆变吊装完成。
- 5、因组件材料迟迟未到，最近未施工，已严重影响施工进度。
- 6、124#--131#方阵土地问题已解决，已于2017年7月2日进行施工。

张万鹏（甲方）：

- 1、124#---131#方阵土地问题已彻底解决。
- 2、剩下的组件等材料一直联系厂家发货，汇流箱、箱逆变及各型号电缆等其他施工材料均已到齐。

仲杰（监理方）：

- 1、因组件最近一段时间未到场，进度严重滞后，
- 2、三期剩下灌注桩工程124#--131#方阵已于7月2日开始动工，因土地杂草较多，之前定位好的点要重新定点，之前做好的钢筋笼因时间较长生锈太多，必须除锈后才能使用。
- 3、因夏季雨水较多，为避免麻烦，挖好的电缆沟应尽快施工早日回填。接



地扁铁焊接及喷涂的沥青漆面积要尽可能增大，电缆敷设要按照图纸设计要求敷设。

4、支架及配件材料已全部到齐，要求增加相关施工人员，尽快安装。

5、对施工队特别强调在赶工期的同时要对质量严格把控，必须按照合同要求、图纸设计进行施工，绝对禁止私自更改图纸设计，每一个关键点施工必须联系监理部相关人员进行旁站、检查、巡视。

6、在赶进度的同时必须注意施工安全，所有进入施工场地人员必须佩戴安全帽，吊装设备之前必须检查吊带是否完好无损、吊扣是否松动及机械设备自身运转是否正常。

7、如需加班必须先报备监理部及业主部门进行批准，加班所用照明设施必须齐备，保证施工区域内所有施工人员清晰可见。

## 工作安排

1.在 15 日之前完成并网部分 23MWP 所有支架的安装及接地网，同步进行其他施工。

2.在 25 日之前完成并网 23MWP 部分所有电缆敷设，同步进行其他施工。

3.在 25 日之前完成并网部分所有汇流箱接线及箱逆变安装。

4.在本月月底争取完成剩余 10MWP 的混凝土灌注桩工程。

5.力争在 8 月中旬之前完成所有调试，并完成并网。

陕西合阳桂花清洁能源有限公司

2017.07.06



由 扫描全能王 扫描创建