

专题会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GPDJMS8-ZT--001

第 31 页 共 31 页

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-08-01
会议主持人	周双利	签到表附后	
会议主题：关于施工进度安排和影响施工进度因素分析、解决的事宜。			
会议内容：			
一、施工单位 1、徐福生：要求落实征地事宜。小树林部分已签订租赁协议，随时可以进行场平，动工前 3 天通知当事人一声即可。其他暂未租赁地块，会后由杨森和周双利二位同志负责沟通解决。 2、配电室设备基础施工图纸、电缆沟施工图纸和光伏支架进场时间需要确定下来。施工图纸受详勘报告的制约，暂没有准确交付时间，由周双利同志负责积极督促。光伏支架材料暂定在 8 月 15 号进场。 3、仇凯：排水沟问题暂无施工图纸。周双利同志会后负责联系设计院，尽快出图。并负责提醒设计院，排水沟距离立柱的安全距离应不少于 30 公分。 4、其它施工内容进度计划，以今天会上确定的时间节点为准。（详见定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目进度计划表） 二、建设单位 1、周双利：育羊棚工程部分，如果设计院拿不出图纸，施工单位应考虑将这一部分工程的设计、采购、施工做整体安排。要求施工单位仇凯同志提前做一些准备工作。 2、杨森：安评工作已经完成评审、批复手续，环评报告已出，正在做评审。土地评审工作还需要施工单位先期建设几组农业大棚，予以配合。此项工作安排施工单位仇凯同志负责落实。具体施工日期看场地条件。原则是能早不晚。 3、35KV 输电线路工程施工需要尽快安排。由杨森、周双利等同志负责协调、落实。 4、侯伟：图纸交付和材料进场要反复催促，重在落实。			

5、李艳龙：甄别一下甲供材料和乙方采购材料有无冲突和遗漏。核实乙方采买材料的范围。

6、毛志健：从8月1日起，每天21:00前上报施工日报至业主、监理单位。要求内容要详细、准确，能真实反映现场的施工情况和存在的问题。

三、监理单位：

1、会后整理出最新进度计划，在20时之前完成编制，报业主、监理单位备案。由技术总工孙超一同志负责整理。

2、根据新的进度计划，制定出相应的施工机械（具）组织计划和施工人员组织计划。报至业主、监理单位备案。

3、需要尽快确定总包单位名称，和资料报审程序。由周双利同志负责回复。资料审查工作监理单位可提前进行。

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-08-01

专题会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
周双新	定州光杰		1396328500
毛志林	定州光杰		15010833077
李纪成	定州光杰		18600984336
黄建强	定州光杰		18611980454
范利明	定州光杰		15110295187
王成	定州光杰		13516268250
周春志	中邦		15933776030
何成	中邦		13730203385
徐福生	中邦		13730509026
徐超一	中邦		15075255161
申长鹏	正源管理		18937430756
马硕	中邦		13785229525

日期: 2016年8月1日