

专题会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - ZT-006

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-11-16
会议主持人	周双利	签到表附后	
会议主题：关于全场施工进度的事宜。			
会议内容： 2016 年 11 月 16 日 9 时，在项目部会议室召开了本项目施工进度的专题会议，会议由建设单位、监理单位、施工单位、参加。吉林省天诚电力安装有限公司和石家庄中邦电力安装工程有限公司先后就本单位的施工进度做了汇报。通过会上的协商沟通，结合现场实际情况，对近期的施工节点做了以下要求： 一、外线部分： 1、17 日前完成共 11 基铁塔的组立，监理到期检查核实； 2、17 日前所有已拆模的塔基础，需接地线焊接完成，回填完成，监理每道工序监督检查； 3、18 日前 J28~J31#耐张段导线敷设完成（不含通信线）； 4、要求确认一下二次设备准确到货时间； 5、确认一下一号终端塔入户电缆的路由走向； 6、20 号给出施工结果，按时间节点要求进行考核； 7、吉林天诚表示，预计月底施工全部完成，但不具备送电条件；对端设备月底到场，没有二次接线图，希望业主方督促一下。 二、发电部分： 1、直流专用电缆缺口 7 万米，业主要求当天会同业主、监理、施工三方，现场排查，找出原因； 2、箱、逆变设备全部做开箱检查； 3、16 号所有监控摄像头基础全部施工完成； 4、18 号站外给排水施工完成； 5、年前完成 60 个种植大棚地施工；			

6、场区接地 25 日前完成；

7、电缆接线 25 日前完成；

8、羊舍部分的组件全部完成，具备并网条件；

9、通信光纤要走专业户头；

10、施工单位表示，现场缺失 5000 个压块（含中压块和边压块）；缺失 7 个组串的支架材料，业主要求当天会同三方现场核对基础桩数量。

三、暂定 20 号中午 10 点开会，如延时会及时通知。

主送单位

定州光杰新能源科技有限公司
石家庄中邦电力安装工程有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2016-11-16

会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
周胜利	定州兴农		
王 伟	定州光杰		
范引阳	定州兴杰		
毛志健	定州光杰		
郭文伟	吉林天诚		
高 伟	定州光杰		
宋 伟	中邦		
符德生	中邦		
申景明	正旗品理		

日期: