

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 001

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-07-26
会议主持人	申景鹏	签到表	附后
会议主题：监理程序交底、相互了解、熟悉工程准备情况，转入施工阶段。			
会议内容： 1、明确管理关系，捋顺管理程序，确定各单位职责。 2、听取施工单位关于项目部建设，施工人员、施工机械组织情况的汇报。 3、确定施工现场使用表格格式（报审表 GB50319、验收记录 GB50300（按河北省建筑业软件）） 4、确定周例会时间为，每周五 10：00，地点项目会议室，各单位主要负责人参加，施工班组长也要列席会议，主要议题为施工安全、施工质量、施工进度等相关的事项。 5、确定了监理范围，监理程序，监理责任和监理权限，提出了安全、质量、进度和资料等方面的技术要求 6、确定了安全专题会议时间为每周例会后进行现场安全大检查并形成专题纪要。 7、 业主单位提出以下要求： 1、施工单位要提供育羊棚排水方案。 2、施工资料应保证一次成型，各专项施工方案要及时上报。 3、现场测绘仪器必须经年检合格并出具检验报告后使用。 4、特殊作业人员必须持证上岗。 5、施工日报每天 20：00 前上报至业主、监理单位，内容要详细、准确、及时。 6、材料取样、送检要规范。要有专人负责。 7、桩基试验完成、出具报告后，要及时安排打桩施工。 8、责令监理单位起草本工程考核制度。待讨论通过后执行。 施工单位要求： 1、图纸到场滞后，影响施工进度。需总包单位协调。			

- 2、部分未征用地块需业主抓紧协调，避免影响定位，放线。
- 3、要求设计单位明确综合楼基础垫层混凝土标号。
- 4、要求总包方提供图纸进场计划和设备（材料、构配件）进场计划。
- 5、监控系统设备要抓紧落实。

上次会议问题落实情况：

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-07-26

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
张鹏	正衡监理	电气专监	1893730756
何殿川	光志		13910328300
王志强	光志		15010833077
范凯西	光志		15110285187
杨元龙	光志		18600844326
刘浩	光志		13331275661
贾建强	光志		18611980954
张 伟	光志		13516268250
马硕	光志		13785229525
樊东星			13582264351
李春杰			15933776030
孙超一	施工	技术员	15075255161
姚凯	施工		13730203385
马 强	施工		13582226878
徐福生		项目经理	13730504026
郭志华	正衡监理	安全专监	13373426747

日期: 2016. 7. 26