

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 002

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-08-05
会议主持人	申景鹏	签到表附后	

会议主题：关于施工质量、进度、费控、安全的相关事宜

会议内容：

反馈上周监理例会和专题例会上提出问题的落实情况。

施工单位：

- 1、光伏 8 区有 5 根桩打不下去，需要确定解决方案。便于整体施工。
- 2、因本地村民要求，在场北地块需要解决排水问题，会现场做出规划和方案后交当地村民自行施工，建设资金由施工单位支付，可以做为工程增量结算。
- 3、西北角有块地需要解决土地征用问题。要求在地块周边先打上桩。其它未征地块也做同样处理。
- 4、需要增加的打桩机需求会与打桩施工单位及时沟通。保证机器随时可以进场。

监理单位：

- 1、截至 8 月 4 号下午，打桩施工 4 天，共完成计 803 根，工程进度较慢。较进度计划偏差较大，要求施工单位采取纠偏措施。
- 2、工程质量总体良好，但仍有少数管桩不垂直，最大偏差达到 4 公分。现场没有专职质量管理人员。要求施工单位做好质量控制工作。
- 3、打桩完成后应及时回填并夯实桩边间隙，避免雨后管桩倾斜。
- 4、打桩施工人员应注意安全，捆绑桩身时，距地高度不宜太高，避免管桩滑落造成安全事故。
- 5、原材料堆放不规范、散乱，管桩堆放层数偏高，应堆放 3 层为宜。
- 6、由监理单位直接向施工单位下达监理文书。报审材料由施工单位直接报送监理单位审查。

业主单位提出以下要求：

- 1、施工方前期资料要尽快及时上报。施工方案和专项施工方案也要陆续上报。施工方案的编制一定要符合工程实际情况。

- 2、由监理单位提供需报审资料目录，前期可先完成总量的 80%左右，施工过程中报审资料要和施工实体基本同步。
- 3、组件供应厂家已经明确，预计划 15 号左右材料可以进场。要求施工单位和供货单位建立沟通机制，做好接车、卸车准备工作。
- 4、施工单位应尽量按施工计划加紧施工，避免影响工期。
- 5、由于运输、堆放和转运问题导致的损害材料，必须经监理单位审查检验，损坏严重的一律报废处理。
- 6、进场组件可以一起堆放可以便于保存和管理。堆放区域要设置醒目的标识牌。
- 7、施工单位在打桩时应极力控制管桩倾斜度和露地高度，尽量一次完成。
- 8、要求施工单位及时安排防腐除锈人员进场施工。
- 9、站前区的施工图纸近几日就可确定，施工材料、施工机具和施工人员可以着手准备了。一些必要的材料可以预先进场。

上次会议问题落实情况：

- 1、要求提供测绘仪器检验证明。 未提供。
- 2、部分未征地块需要抓紧协调。 正在落实中。
- 3、要求提供图纸进场计划和设备、材料进场计划。下周可以提供出来。
- 4、根据最新施工进度计划，编制出相应的施工机械组织计划和施工人员组织计划。没有完成。

主送单位	 定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-08-05

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周双全	定州光杰		
李德仁	定州光杰		18600984326
质建强	定州光杰		18611980954
李吉华	正衡监理		
李书能	正衡监理		
李延一	中邦		15075255161
马硕	中邦		13785229525
陈磊	中邦		15933776030
李福生			13730504026
李书鹏	正衡监理		1893720756

日期: 2016年8月5日