

会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMB8 - 003

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-08-13
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：施工单位施工进度、安全、质量等相关事宜			
会议内容： 反馈上周例会纪要内容落实情况 施工单位： 1、站前区道路路沿石采用什么材料。要求按图施工，不明确的可以先施工，后交设计认可。 2、配电室内、外的电缆沟施工图未到场，需要催促一下。 3、育羊棚施工图基础部分未到场，需要催促一下 业主单位： 1、支架在 15 号左右进场，组件 25 号左右进场，施工单位注意接收。 2、施工单位应严格控制组件基础桩的偏差，按规范要求施工。 3、光伏发电区域内的直埋电缆、给水管道要分沟敷设。 4、下周二前反馈一下新的到图计划能否满足施工的需要，如不反馈，视为认可。 监理单位： 1、建筑工人安全意识差，作业时出现穿拖鞋，不带安全帽等行为。要求坚决予以纠正。			

- 2、场地配电箱要有专人负责，平时要落锁。安全保护装置灵敏，能有效地保护施工人员的安全。要有安全检查记录。
- 3、除锈工人应在支架之前进场，避免影响施工进度。
- 4、打桩施工人员应提高施工质量意识，不要抱着差不多就可以了的想法去施工，以免二次校桩，或影响工序交接。

上次会议问题落实情况：

- 1、业主要求尽快报审前期资料和施工方案的材料。没有落实。
- 2、要求及时安排防腐除锈人员进场施工。没有落实。
- 3、要求提交施工机械组织和施工人员组织计划。没有落实。

主送单位	 定州光杰新能源科技有限公司 石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-08-13

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周胜利	光州光杰		
王旭	光州光杰		1860084336
王旭	光杰		13516268250
贾建强	光州光杰		18611980454
刘浩	光杰		13331275661
张永能	正衡监理		
仇凯			1273203785
马硕			13785229525
郭志军	正衡监理		1
程杰			15933776030
宋浩利			15222688219
孙超一	中邦		15075255161
徐福全	中邦		13730504026
申长鸣	正衡监理		18937230756

日期: